

Projektstatus per 2025-03-26

  	Projekt Akuten
  	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
  	Projekt ställverksbyte lasarettet
  	Projekt Klintehamn Säbo
  	Projekt Kopparviksbron
  	Projekt Ombyggnad Vi VSV
  	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
  	Projekt Kallbadhuset i Visby ny brygga
  	Projekt Utbyggnad Fårösund ARV
  	Projekt anslutning Flygplatsen
  	Projekt nytt badhus Visby-Solberga
  	Projekt ny idrotsshall Roma
  	Projekt Hus 04 Korpen Visby
  	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket




Akuten

Status

- Etappindelad produktion pågår på löpande räkning med Gotlandsbyggen GE, Bravida UE
- Etapp 1,2 & 3 är klara.
- Etapp 4, (akutrum 1 och 2) ska vara klara innan sommaren-25

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best	
		Klart till sommaren 2025								Maj-25		Maj-25	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		18 mkr				Överföring 7 mkr TA 8 mkr		33 mkr		26,3 mkr		31 mkr	



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Arbete med förvaltningsplan påbörjad

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best		
		Dec-24				Juni - 25			Juni-25		Juni-25		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.		33 mkr		22,1 mkr		26 mkr	



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Arbete med riskarbetet är väldigt omfattande.
- TA beslut 28,2 mkr i TN 27/11 för genomförande av FAS 2. Dock skall beslut fattas i RF 24/3.
- Första planerade avbrottet sept-25.
- Arbete med risker ute med verksamheterna är inplanerade och startar under April-25.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	Dec-25			Jan-25			Dec-26	Sept-26	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	15 mnkr RF (2023-06-19)			+6 mkr RF (24-04-10) TA 28,2 mkr (TN 27/11)		21 mkr		3,8 mnkr	49,2 mnkr



Klintehamn Säbo

Status

- Produktion pågår och går enligt plan. Projektet har bra framdrift.
- Inga avvikelser från budget eller tidplan.
- Slutbesiktning planeras till 2025-10-15
- Verksamheten får tillgång till byggnaden 2025-12-15

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej	
	Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
		Oktober-25						Oktober-25	2025-12-15	
	Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		177,7 mkr					177,7 mkr		125 mkr	177,7 mkr




Kopparsviksbron

Status

- Grundläggningsarbeten pågår parallellt med att stålbron tillverkas.
- Väldigt tight budget.
- Stor osäkerhet gällande tidplan.
- Beräknad leverans av stålbro från Litauen 2025-04-01
- Målsättningen är att kunna nyttja bron innan midsommar. Arbete pågår med reservplan om det inte går.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		2025-04-25				Juli-25				Juli-25		Höst-25			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		60 mkr								60 mkr		27,5 mkr		62 mkr	



Projekt Anslutning flygplatsen

Status

- Tidplanen håller förmodligen ej.
- Markförhandlingarna går dåligt
- Svårt att uppskatta hur lång markförhandlingarna kommer pågå då vi hittills endast fått ett avtal påskrivet.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		dec-21				(dec-25)				dec-26		dec-26			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		22 mkr (för båda etapperna)				Ev justeringar behövs ca 3 milj sek. (Beräknad kalkyl innan upphandling)				22 mkr		8,8 mkr (Totalt för etapp 1 och 2)		25 mkr	



Ombyggnad Visby VSVV

Status

- Projektet löper enligt plan

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best			
		Juni-25				Dec-28				Dec-28		Dec-28			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		75 mkr				Beslut i TN 2024-05-29 för en total budget 325 mkr som ingår VA MoBS.				325 mkr		25,7 Mnkr		325 Mnkr	



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- Upphandlingen försenad pga markavtal.
- Upphandlingsdokumenten (FFU) är klara. Beräknad publicering april.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-2023				2026-04-01				2026-07-01		2026-07-01	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		35 mkr				7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr		2,7 mkr		42 Mkr	



Kallbadhuset i Visby ny brygga

Status

- Produktion löper enligt plan
- Projektet beräknas bli klart under maj månad.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar		
		X	Ja		Nej		Ja	x	Nej		
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
		Dec-23				Dec-24			Dec-24	Våren-25	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		2,6 mkr				Överföring från PoT 1,9 mkr Överföring från PoT 4,4 mkr		8,9 mkr		6,69 mkr	8,9 mkr



Projekt Utbyggnad Fårösund ARV

Status

- Osäker ekonomi eftersom stora ändringar från förstudie till programhandling.
- Kostnadsbedömning tas fram efter avslutad systemhandling.
- Tidplanen framflyttad på grund av osäkerheter i projektet.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		April -26				Maj-28				Maj-28		Maj-28			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		34 mkr								34 mkr		5,2 mkr		65 mkr	



Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Bygghandlingsprojektering i slutskedet
- Losshållning berg pågår, ca 10 % återstår.
- Bodetablering på plats.
- Tekniskt samråd för byggprocess genomförs 2 april

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	Q1-2026				2027			Q3- 2027	Q3-2027	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	225 mkr				Budgetberedningen 2023 +77 mkr pga programjustering och entreprenadindex. Bugetberedningen 2024 + 48 mkr efter fastställd riktkostnad		360 mkr inklusive vissa vattenbesparande åtgärder mm		40.7 mkr	360 mkr



Ny idrottshall Roma

Status

- Annonsering av entreprenaden pågår. Sista anbudsdag är 2025-04-13.
- Planerad tid för tilldelning är 2025-04-29 i TNau.
- Uppskattad tidplan är överlämning till beställare i slutat av 2026.
- Bygglovshandlingar kommer tas fram i samarbete med upphandlad totalentreprenör.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		2024				2026				2026 okt-nov		Årsskiftet 2026/2027	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		50 mkr				TA RF 16 dec 12 mkr		62 mkr		2,2 mkr		62 mkr	

Korpen hus 04 Visby



Status

- Entreprenör KIBBAS.
- TE upphandlade alla UE och projektörer.
- TE får tillträde till entreprenadsområde den 24 mars efter evakuering av verksamheten till Hus 01.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning till best		
		2024				2026			Jun 2026		Jun 2026		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		5,5 mkr				2024 : 16,5 mkr 2025 : 4 mkr		26 mkr		1,4 mkr		25 mkr	



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-renningsverket

Status

- Synkning m TrV rondellbygge. Väg farbar från sommartrafik start, helt färdig hösten 2025.
- LTA-lösning ger längre total byggtid än självfall, därav klart nov.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best		
		Maj-25							Nov-25		Nov-25		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		10 mkr				2025 tillkommer 10 mkr VA		30 mkr		10,3 mkr		28 mkr	