

Projektstatus per 2025-05-09

  	Projekt Akuten
  	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
  	Projekt ställverksbyte lasarettet
  	Projekt Klintehamn Säbo
  	Projekt Kopparviksbron
  	Projekt Ombyggnad Visby VSV
  	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
  	Projekt Kallbadhuset i Visby ny brygga
  	Projekt Utbyggnad Fårösund ARV
  	Projekt anslutning Flygplatsen
  	Projekt nytt badhus Visby-Solberga
  	Projekt ny idrotsshall Roma
  	Projekt Hus 04 Korpen Visby
  	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket



Akuten

Status

- Etappindelad produktion pågår på löpande räkning med Gotlandsbyggen GE, Bravida UE
- Etapp 1,2 & 3 är klara.
- Etapp 4, (akutrum 1 och 2) ska vara klara innan sommaren-25

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best	
		Klart till sommaren 2025								Maj-25		Maj-25	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		18 mkr				Överföring 7 mkr TA 8 mkr		33 mkr		26,5 mkr		31 mkr	



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Arbete med förvaltningsplan pågår.
- Det går inte att avsluta projektet eftersom oklarheter om ägarskapet av kritiska larm fortgår vilket innebär att Projektet sköter driften.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best		
		Dec-24				Juni - 25			Oklart		Oklart		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.		33 mkr		22,1 mkr		26 mkr	



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Litet förhinder med tillfälliga bygglovet vilket har gjort att försening av byggstart med 2v. Detta förändrar inte sluttiden.
- Genomgång med verksamheterna och deras riskanalyser är nästan helt klart inför de första avbrotten. Första avbrottet för sjukhuset är 4 september 2025.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best
	Dec-25			Jan-25			Dec-26	Sept-26
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	15 mnkr RF (2023-06-19)			+6 mkr RF (24-04-10) TA 28,2 mkr (TN 27/11)		49,2 mkr	5 mnkr	49,2 mnkr




Klintehamn Säbo

Status

- Produktion pågår och går enligt plan. Projektet har bra framdrift.
- Slutbesiktning planeras till 2025-10-15
- Verksamheten får tillgång till byggnaden 2025-12-15

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej	
	Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best
		Oktober-25						Oktober-25		2025-12-15
	Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		177,7 mkr					177,7 mkr		139 mkr	180,7 mkr



Kopparsviksbron

Status

- Montage av stålbro är klart.
- Mycket som kvarstår och fortsatt stor osäkerhet gällande tidplan.
- Arbete pågår med reservplan med tillfälliga bron vid bilfiltret.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best		
		2025-04-25				Juli-25			Juli-25		Höst-25		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		60 mkr						60 mkr		41 mkr		62 mkr	



Projekt Anslutning flygplatsen

Status

- Om etapp 2 skall genomföras så saknas ca 10 milj.
- Beslut i TN 14/5 om etapp 2 skall genomföras.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		dec-21				(dec-25)				dec-26		dec-26			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		22 mkr (för båda etapperna)								12 mkr		10 mkr (Totalt för etapp 1 och 2)		22 mkr	



Ombyggnad Visby VSVV

Status

- Projektet löper på enligt plan

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best			
		Juni-25				Dec-28				Dec-28		Dec-28			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		75 mkr				Beslut i TN 2024-05-29 för en total budget 325 mkr som ingår VA MoBS.				325 mkr		28,5 Mnkr		325 Mnkr	



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- Upphandlingen försenad pga markavtal.
- Upphandlingen är publicerad.
- Entreprenadstart augusti -25

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-2023				2026-04-01				2026-07-01		2026-07-01	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		35 mkr				7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr		3,4 mkr		42 Mkr	



Kallbadhuset i Visby ny brygga

Status

- Slutarbeten pågår denna vecka 19.
- Slutbesiktning sker måndagen den 12/5.
- Invigning planeras den 14/5 kl 16:00

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
	X	Ja		Nej		Ja	x	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
	Dec-23				Dec-24				Dec-24	Våren-25
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	2,6 mkr				Överföring från PoT 1,9 mkr Överföring från PoT 4,4 mkr		8,9 mkr		7,15 mkr	8,9 mkr



Projekt Utbyggnad Fårösund ARV

Status

- Kalkyl visar på extremt stora byggkostnader och kalkyl ska granskas av sakkunnig.
- Leverans av komplett systemhandling 16/5.
- Omtag av nya alternativa lösningar skall tas fram.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej	X	Ja		Nej	Beräknad entreprenadkostnad för hög					
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		April -26				Maj-28				Oklart		Oklart			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		34 mkr								34 mkr		7,5 mkr		??	



Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Montage kran klart under V.19.
- Rivning villa inklusive garage pågår
- Spettning för rör under platta pågår
- Startbesked erhållet för byggproduktion

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	Q1-2026				2027			Q3- 2027	Q3-2027	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	225 mkr				Budgetberedningen 2023 +77 mkr pga programjustering och entreprenadindex. Bugetberedningen 2024 + 48 mkr efter fastställd riktkostnad		360 mkr inklusive vissa vattenbesparande åtgärder mm		48 mkr	360 mkr



Ny idrottshall Roma

Status

- Tilldelad totalentreprenör är Gotlandsbyggen AB
- Kontrakt kan skrivas tidigast 2025-05-12 med reservation för överklaganden.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		2024				2026				2026 okt-nov		Årsskiftet 2026/2027			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		50 mkr				TA RF 16 dec 12 mkr				62 mkr		2,3 mkr		62 mkr	

Korpen hus 04 Visby



Status

- Projektering av bygghandlingar pågår.
- Rivningsarbete fortsätter i norra delen.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best			
		2024				2026				Jun 2026		Jun 2026			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		5,5 mkr				2024 : 16,5 mkr 2025 : 4 mkr				26 mkr		1,7 mkr		25 mkr	



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-renningsverket

Status

- I absoluta slutskedet med ledningsdragningen.
- LTA-installation påbörjad, klar höst 2025
- Väg farbar från sommartrafik start, helt färdig hösten 2025.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-25								Nov-25		Nov-25	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		10 mkr				2025 tillkommer 10 mkr VA		30 mkr		21,2 mkr		26 mkr	

