





































Projektstatus per 2025-06-13

  	Projekt Akuten
  	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
  	Projekt ställverksbyte lasarettet
  	Projekt Klintehamn Säbo
  	Projekt Kopparviksbron
  	Projekt Ombyggnad Visby VSV
  	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
  	Projekt Utbyggnad Fårösund ARV
  	Projekt nytt badhus Visby-Solberga
  	Projekt ny idrottshall Roma
  	Projekt Hus 04 Korpen Visby
  	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket



Akuten

Status

- Slutbesiktat utan större anmärkningar / verksamhet har flyttat in
- Invigning skedde 2025-06-12
- Slutavstämning med ekonomi med entreprenör kvarstår.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best	
		Klart till sommaren 2025								-		Juni -25	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		18 mkr				Överföring 7 mkr TA 8 mkr		33 mkr		29 mkr		31 mkr	



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Arbete med förvaltningsplan pågår.
- Arbete med ägarskapet på.
- Det går inte att avsluta projektet eftersom ägarskapet av kritiska larm fortgår vilket innebär att Projektet sköter driften.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		Dec-24				Juni - 25				Oklart		Oklart			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.				33 mkr		22,1 mkr		26 mkr	



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Genomgång med verksamheterna och deras riskanalyser är nästan helt klart inför de första avbrotten. Första avbrottet för sjukhuset är 4 september 2025.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	X Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best
	Dec-25			Jan-25		Dec-26	Sept-26
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget		Prognos
	15 mnkr RF (2023-06-19)		+6 mkr RF (24-04-10) TA 28,2 mkr (TN 27/11)		49,2 mkr		49,2 mkr




Klintehamn Säbo

Status

- Produktion pågår och går enligt plan. Projektet har bra framdrift.
- Slutbesiktning planeras till 2025-10-15
- Verksamheten får tillgång till byggnaden 2025-12-15

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej	
	Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best
		Oktober-25						Oktober-25		2025-12-15
	Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		177,7 mkr					177,7 mkr		145 mkr	180,7 mkr



Kopparsviksbron

Status

- Fortsatt stor försening och mycket som kvarstår.
- Osäkerhet gällande färdigställande samt tidplan från entreprenör.
- Montage av tillfälliga bron vid bilfiltret pågår.
- Väldigt tight budget.
- Mycket resurskrävande projekt.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		2025-04-25				Höst-25				Höst-25		Höst-25			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		60 mkr								60 mkr		49 mkr		63 mkr	



Ombyggnad Visby VSVV

Status

- Projektet löper på enligt plan.
- Uppstart av produktion startar efter sommaren med renovering av reservoar.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning till best
	Juni-25				Dec-28				Dec-28	Dec-28
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	75 mkr				Beslut i TN 2024-05-29 för en total budget 325 mkr som ingår VA MoBS.		325 mkr		27,1 mkr Projnr 12584 6,4 mkr Projnr 12575 = 33,5 mkr	325 mnkr



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- Anbudsutvärdering pågår.
- Entreprenadtiden är förlängd efter dialog med anbudslämnare och styrgrupp.
- Entreprenadstart augusti -25

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-2023				2026-10-01				2026-10-01		2026-11-01	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		35 mkr				7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr		3,4 mkr		42 Mkr	



Projekt Utbyggnad Fårösund ARV

Status

- Kalkyl visar på extremt stora byggkostnader och kalkyl håller på att granskas av sakkunnig.
- Leverans av komplett systemhandling klart 16/5.
- Omtag av nya alternativa lösningar skall tas fram.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
	X	<u>Ja</u>		Nej	X	Ja	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
	April -26				Maj-28				Oklart	Oklart
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	34 mkr						34 mkr		8,1 mkr	Oklart



Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Gjutning platta på mark pågår.
- Bygghandlings-PM under arbete för leverans 19 juni.
- Rivning villa inklusive garage klart.
- Rör under platta ingjutna.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås		Betydande avvikelse		Kommentar	
		X	Ja		Nej	Ja	X Nej
Tid	Ursprunglig tidsplan		Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	Q1-2026		2027		Q3- 2027	Q3-2027	
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	225 mkr		Budgetberedningen 2023 +77 mkr pga programjustering och entreprenadindex. Bugetberedningen 2024 + 48 mkr efter fastställd riktkostnad		360 mkr inklusive vissa vattenbesparande åtgärder mm	52,3 mkr	360 mkr



Ny idrottshall Roma

Status

- Projektering bygglovshandlingar har startat och planen är att bygglovsansökan lämnas in ca v.28
- Arbete med ombyggnad av bussupphämningsplatser för elever kommer utföras under sommaren för att vara klart till starten av höstterminen 2025.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		2024				2026				2026 okt-nov		Årsskiftet 2026/2027			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		50 mkr				TA RF 16 dec 12 mkr				62 mkr		2,5 mkr		62 mkr	

Korpen hus 04 Visby



Status

- Projektering av bygghandlingar pågår.
- Rivningsarbete fortsätter i norra och mitten delar.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best			
		2024				2026				Jun 2026		Jun 2026			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		5,5 mkr				2024 : 16,5 mkr 2025 : 4 mkr				26 mkr		1,75 mkr		25 mkr	



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-renningsverket

Status

- Ledningsdragningen klart.
- LTA-installation arbetas med för fullt och beräknas klart höst 2025.
- Väg farbar från sommartrafik start, helt färdig hösten 2025.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-25								Nov-25		Nov-25	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		10 mkr				2025 tillkommer 10 mkr VA		30 mkr		24,1 mkr		29 mkr	