














Projektstatus per 2025-09-12

	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
	Projekt ställverksbyte lasarettet
	Projekt Klintehamn Säbo
	Projekt Kopparviksbron
	Projekt Ombyggnad Visby VSVV
	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
	Projekt GSVV Driftoptimering
	Projekt nytt badhus Visby-Solberga
	Projekt ny idrotsshall Roma
	Projekt Hus 04 Korpen Visby
	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket
	Projekt VA ledningar Slite - Valleviken




Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Arbete med förvaltningsplan pågår.
- Det går inte att avsluta projektet eftersom ägarskapet av kritiska larm inte är klarlagt vilket innebär att Projektet sköter driften.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Dec-24				Juni - 25				Oklart		Oklart	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.		33 mkr		22,1 mkr		26 mkr	



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Projektet löper enligt plan

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		Dec-25				Jan-25				Dec-26		Sept-26			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		15 mnkr RF (2023-06-19)				+6 mkr RF (24-04-10) TA 28,2 mkr (TN 27/11)				49,2 mkr		16 mnkr		52,5 mnkr	

Klintehamn Säbo

Status

- Produktion pågår och går enligt plan och är inne i slutfasen.
- Förbesiktningar och funktionsprovningar pågår.
- Slutbesiktning planeras till 2025-10-15
- Verksamheten får tillgång till byggnaden 2025-12-15


	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Oktober-25								Oktober-25		2025-12-15	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		177,7 mkr						177,7 mkr		155,9 mkr		180,7 mkr	

Kopparsviksbron

Status

- Slutbesiktning av merparten av projektet utförs 16e, 17e och 18e september
- Tillfälliga bron vid bilfiltret har fungerat väl och står kvar till början av november
- Ej erforderlig budget. Jurister inkopplade i slutförhandlingarna.
- Mycket resurskrävande projekt.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		2025-04-25				Höst-25				Höst-25		Höst-25			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		60 mkr								60 mkr		60 mkr		68 mkr	




Ombyggnad Visby VSVV

Status

- Projektet löper på enligt plan.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best	
		Juni-25				Dec-28				Dec-28		Dec-28	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		75 mkr				Beslut i TN 2024-05-29 för en total budget 325 mkr som ingår VA MoBS.		325 mkr		27,1 Mnkr Projnr 12584 6,4 Mnkr Projnr 12575		325 Mnkr	




Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- Entreprenör Väg & byggnadsgrus
- Entreprenadstart aug-25

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-2023				2026-10-01				2026-10-01		2026-11-01	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		35 mkr				7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr		3,4 mkr		42 Mkr	



Projekt KSVV Driftoptimering

Status

- Är ett projekt i många delar som är i olika stadier, Intagssil i havet är monterad, Upphandling av intagsrensgaller pågår planen är att kunna tilldela entreprenör på TN-AU 8/10. Några åtgärder kommer att utföras med ramavtalsentreprenörer. Flera upphandlingar kommer att krävas.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej	Tidigt skede i utförarfasen					
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		Dec-27				Dec-27				Dec-27		Dec-27			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		60 mkr								60 mkr		2,5 mkr		60 mkr	



Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Gjutning platta på mark pågår och beräknas klart under sept-25
- Form sättning för väggjutning teknikplan pågår.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar	
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej	
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best
		Q1-2026				2027			Q3- 2027	Q3-2027
	Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		225 mkr			Budgetberedningen 2023 +77 mkr pga programjustering och entreprenadindex. Bugetberedningen 2024 + 48 mkr efter fastställd riktkostnad		360 mkr inklusive vissa vattenbesparande åtgärder mm		61,2 mkr	360 mkr


Ny idrottshall Roma

Status

- Bygglov är inskickat.
- Projektet tar uppehåll i väntan på beslut om bygglov.
- Projektering bygghandlingar startas när bygglov är erhållet.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		2024				2026				2026 okt-nov		Årsskiftet 2026/2027	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		50 mkr				TA RF 16 dec 12 mkr		62 mkr		2,9 mkr		62 mkr	

Korpen hus 04 Visby



Status

- Projektering av bygghandlingar pågår.
- Installationsarbete fortsätter i norra och mitten delar.
- Entreprenör har begärt tidsförlängning på 6 veckor.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best			
		2024				2026				Jul 2026		Jul 2026			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		5,5 mkr				2024 : 16,5 mkr 2025 : 4 mkr				26 mkr		4,79 mkr		25 mkr	



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket

Status

- Ledningsdragningen klart.
- LTA-installation arbetas med för fullt och beräknas klart höst 2025.
- Väg farbar från sommartrafik start, helt färdig hösten 2025 alt våren 2026.
- Vägöverbyggnad sen pga projekteringsmiss. Entreprenör tror att de hinner asfaltera i år. Beredskap finns för att dela upp asfalteringen.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		Maj-25				Dec-25				Dec-25		Dec-25			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		10 mkr				2025 tillkommer 10 mkr VA				30 mkr		25,8 mkr		30 mkr	

Projekt VA-ledningar Slite – Valleviken(Hideviken)

Status

- Stråkstudie pågår och beräknas klar oktober 2025.
- Systemhandling framme till januari 2026 och färdigt förfrågningsunderlag klart under mars 2026.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej		
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
		2029-12-31				2029-12-31				2029-12-31	2029-12-31
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		60 Mkr						60 Mkr		0,248 Mkr	60 Mkr

