

Projektstatus 2026-02-12

	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
	Projekt ställverksbyte lasarettet
	Projekt Klintehamn Säbo
	Projekt Kopparviksbron
	Projekt Ombyggnad Visby VSVV
	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
	Projekt nytt badhus Visby-Solberga
	Projekt ny idrotsshall Roma
	Projekt Hus 04 Korpen Visby
	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket
	Projekt VA ledningar Slite – Valleviken
	Projekt KNVV Driftoptimering
	Projekt Klintehamn ny intagsledning
	Projekt Tillfällig elkraft mm. Mellersta Gotland



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Ägarskapet är bestämt i KLG till TKF FFA.
- Objektförvaltningsplanen är nu klar.
- Kritiska larmsystemet är nu åter uppstartat för att kunna utföra anpassningar och provningar. Prognos för idrifttagande i verksamhet under mars-26.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best		
		Dec-24				Mars -26			Mars- 26		April -26		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.		33 mkr		23,6 mkr		26 mkr	



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Avbrott 2 v5 kommunikationen med verksamheterna och sjukhusledningen är uppbyggd och inväntar endast att vi ska starta avbrottet.
- Avbrott 3 v13
- Påbörjad planering för avbrottsperiod 4 – 6
- Lite olika uppfattningar med entreprenören Linjemontage angående redovisningar av tid från deras sida. Men inget allvarligt.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best
	Dec-25			Jan-25			Dec-26	Sept-26
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	15 mnkr RF (2023-06-19)			+6 mkr RF (24-04-10) TA 28,2 mkr (TN 27/11)		49,2 mkr	34,1 mnkr	54,2 mnkr



Klintehamn Säbo

Status

- Projektet slutbesiktat och överlämnat till verksamheten
- Verksamheten planerar för invigning 11 mars

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej	
	Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best
		Oktober-25						Oktober-25		2025-12-15
	Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		177,7 Mkr					177,7 Mkr		169 Mkr	177,7 Mkr



Kopparsviksbron

Status

- Slutbesiktning nr 2 den 10/2. Ej godkänd.
- Ansträngd relation med Entreprenör
- Bron bör gå att använda fr o m kryssningssäsongen -26
- Återställning av Kopparsviksgatan är avbeställt och behöver hanteras i separat projekt.
- Bestridna fakturor över 15 miljoner.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej		
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
		2025-04-25				Höst-25				Vår-26	Vår-26
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		60 mkr						60 mkr		64 mkr	71 mkr



Ombyggnad Visby VSVV

Status

- Projektet löper på enligt plan. Huvudbudget (Projnr 12584 325 MnKr) H1 Projnr 12575 40,5 MnKr
- Produktion H1 startat med ny reservoar 3500m3 Reservoar är på plats med tak, ventilkammaren startar v4 installation v 7 för övrig UE
- Projektering pågår för H2

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best			
		Juni-25				Dec-28				Dec-28		Dec-28			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		75 mkr				Beslut i TN 2024-05-29 för en total budget 325 mkr som ingår VA MoBS.				325 mkr		37 Mnkr Projnr 12584 19 Mnkr Projnr 12575		320 Mnkr	



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- Entreprenaden är i produktion. Mer berg än beräknat vilket ger en kostnadsökning.
- Projektering av tryckstegring pågår.
- Ett markavtal återstår där vi behövt gå fram med ledningsrätt. Förrättning kommer ske i mars.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-2023				2026-10-01				2026-10-01		2026-11-01	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		35 mkr				7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr		13,1 mkr		42 mkr	




Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Formsättning och gjutning väggar teknikplan pågår.
- Formsättning och gjutning bjälklag pågår.
- Återfyllning mark utanför byggnad mot källarfasad påbörjad
- Vintervädrret påverkar produktionen. Analys av omfattning pågår

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej	Vinterväder påverkar produktionstakt
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best
	Q1-2026				2027			Q3- 2027	Q3-2027
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	225 mkr			Budgetberedningen 2023 +77 mkr pga programjustering och entreprenadindex. Bugetberedningen 2024 + 48 mkr efter fastställd riktkostnad,		360 mkr inklusive verksamhetsinvesterad utrustning samt vattenbesparande åtgärder mm. RF § 93 2024, 10 mkr.		102,1 mkr	360 mkr



Ny idrottshall Roma

Status

- Bygglov är beviljat men har ännu inte vunnit laga kraft. Om inte ärendet överklagas kan beslutet vinna laga kraft uppskattningsvis i slutet av februari.
- Projektet tar uppehåll i väntan på att bygglov vunnit laga kraft.
- Ny tidplan kommer att tas fram när bygglov vunnit laga kraft.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
	X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
	2024				2026				Oklart	Oklart
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	50 mkr				TA 12 mkr		62 mkr		3,6 mkr	62 mkr

Korpen hus 04 Visby



Status

- Godkänd slutbesiktning etapp 1
- Verksamheten flyttar tillbaka till hus 04 vecka 7.
- Entreprenör börjar med etapp 2 vecka 6.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning till best		
		2024				2026			Jul 2026		Jul 2026		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		5,5 mkr				2024 : 16,5 mkr 2025 : 4 mkr		26 mkr		15,7 mkr		25 mkr	



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket

Status

- Ledningsdragningen klart och allt VA-arbete klart.
- Gatan asfalterad för buss mellan macken och Robbjänsån.
- Resterande gatuarbeten under våren 2026. (resterande sträcka, topp, kantsten, trottoar)

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej		
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
		Maj-25				Mars-26				Mars-26	Mars-26
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		2023 4 mkr 2024 15 mkr = 19 mkr				2025 10 mkr VA		29 mkr		24,1 mkr varav 6,6 mkr är på förnyelseprojekt 17110	29 mkr



Projekt VA-ledningar Slite - Valleviken

Status

- Sträckan Slite – Hideviken kallas etapp 1. Hideviken – Valleviken är etapp 2 och kommer ta med i detaljprojekteringen om det upplevs hinnas med för att klara tidplan.
- Projektering pågår
 - Systemhandling granskad. Leverans slutet februari.
 - Kostnadsuppskattning tas fram efter systemhandling.
 - Kontakt med markägare pågår. Planen är att gå fram med ledningsrätt för stora delar av sträckan för att resursoptimera.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		2027-10-30								2027-10-30		2027-11-30	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		40 mkr						40 mkr		1,2 mkr		40 mkr	



Projekt KNVV Driftoptimering

Status

- Är ett projekt i många delar som är i olika stadier, Intagssil i havet är monterad, Entreprenaden med intagsrensgaller är igång. Några åtgärder kommer att utföras med ramavtalsentreprenörer. Flera upphandlingar kommer att krävas. Steg 2 för upphandling av åtgärder runt UF är utskickad 26-01-22. Steg 1 för upphandling av Volymmer med tillhörande pumpar och rörledningar är planerat utskick 26-02-02.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej		
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
		Dec-27				Dec-27				Dec-27	Dec-27
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		60 mkr				Tillskott från VA 15 mkr		75 mkr		5,8 mkr	75 mkr



Klintehamn ARV ny intagsledning

Status

- Markarbeten för nya VA-ledningar har utförts enligt plan, sept-nov.
- Ett anbud kom in som inte rymdes i budget och upphandling har avbrutits.
- Ny upphandling planeras. Beslut behöver tas om följande:
 - Ska projektet bantas ned för att minska budget?
 - Vilken upphandlingsform ska nästa upphandling göras i?
- Reservplan med temporär omkoppling av ny intagsledning för utökat flöde från P5 kan sjösättas ifall tid börjar bli kritiskt.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan		Reviderad tidsplan		Prognos		Överlämning t best
	Mars 2026		Jan-27		Jan-27		Jan-27
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	8 mkr		2025+7,5 mkr från VA+ att ny budget skall tas fram.		Ny budget skall tas fram.	3,6 mnkr	Ny prognos tas fram.



Projekt Tillfällig elkraft mm. Mellersta Gotland

Status

- Genomförandebeslut Tekniska nämnden februari 2026.
- FFU för samverkansentreprenad arbete pågår.
- FFU publiceras efter genomförandebeslut TN.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse						
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej			
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
		Q4 - 2027				-				Q4 - 2027	-	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
		38 mkr								38 mkr	0,4 mkr	38 mkr