



TN – projektlista till RS

1 april 2026



Projektstatus 2026-04-01 - TN

	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
	Projekt ställverksbyte lasarettet
	Projekt Kopparviksbron
	Projekt Ombyggnad Visby VSVV 12576
	Projekt Ombyggnad Visby VSVV 12575
	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
	Projekt nytt badhus Visby-Solberga
	Projekt ny idrotsshall Roma
	Projekt Hus 04 Korpen Visby
	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket
	Projekt VA ledningar Slite – Valleviken
	Projekt KNVV Driftoptimering
	Projekt Klintehamn ny intagsledning
	Projekt Tillfällig elkraft mm. Mellersta Gotland



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Objektförvaltningsplanen är nu klar.
- Arbetet med att få till den digitala säkerheten för den mobila lösningen hinner inte bli klar så att utbildning och idrifttagning hinner utföras i god tid före semesterperioden.
- Utbildning för Kritiska larm finns i tre delar på kunskapsportalen och en introduktionsfilm kommer också att publiceras inom kort. Utbildning för kallelsesignalsystemet finns sedan tidigare på kunskapsportalen.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej		
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
		Dec-24				Oktober -26				Oktober -26	Oktober -26
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.		33 mkr		23,6 mkr	26 mkr



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Utförande håller en väldigt hög nivå på kvalité och produktion. problem finns i styrningen vid TE som missbedömt storleken på arbetet.
- Avbrottsider framåt v18, v21 Under v21 ska funktionstest genomföras vilket kommer påverka stor del av sjukhuset. Testet gör under helgen då det är lägre bemanning.
- Påbörjad planering för avbrottsperiod 4 – 6

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best
	Dec-25			Jan-25			Dec-26	Sept-26
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	15 mnkr RF (2023-06-19)			+6 mkr RF (24-04-10) TA 28,2 mkr (TN 27/11)		49,2 mkr	34,2 mnkr	55,2 mnkr



Kopparsviksbron

Status

- Avtalet med entreprenör är hävt.
- Arbete med felavhjälpande pågår med ramavtalsparter.
- Tvistelösning pågår mellan Region Gotland och entreprenören via ombud i form av advokater.
- MBN har utfärdat ett interimistiskt slutbesked för bron.
- Bron kommer nyttjas vid första kryssaren 1 april enligt plan. Då felavhjälpande arbete pågår kommer den ännu inte vara öppen för allmänheten.
- Återställningen av Kopparsviksgatan görs av ramavtalspart. Inväntar asfaltverken.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
	X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
	2025-04-25				Höst-25				Vår-26	Vår-26
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	60 mkr						60 mkr		64 mkr	71 mkr



Ombyggnad Visby VSVV 12576

Status

- Projektet löper på enligt plan. Huvudbudget (Projnr 12584 utgår då vi går upp till Tnau inför varje huvuddel för att begära en budget).
- Produktion H2 startat med ny distributions och process anläggning, projektering avslutas innan sommaren och produktion september 2026
- Planering med driften pågår med utbildningspaket för att skapa ett lugn för verksamheten.
- Beslut klart i Tnau 18/3 för genomförande av H2

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best			
		Juni-25				Dec-28				Dec-28		Dec-28			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		75 mkr				Beslut i TN 2024-05-29 för en total budget 325 mkr som ingår VA MoBS.				325 mkr		2,2 mnkr		280 Mnkr	



Region
Gotland



Ombyggnad Visby VSVV 12575

Status

- Projektet löper på enligt plan. Huvudbudget (Projnr 12584 utgår då vi går upp till Tnau inför varje huvuddel för att begära en budget).
- Produktion H1 startat med ny reservoar 3500m3 Driftsättning v21, överlämning v23
- Planering med driften pågår för att sammanställa alla driftsplaner för att sätta en organisation och namn för varje aktivitet. Tittar även på att hyra in personal. Tungt arbete då driften saknar personal och kunskaper.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best	
		Juni-25				Maj-26				Maj-26		Maj-28	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		75 mkr						40,5 mkr		21,5 mnkr		40,5 Mnkr	



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- Entreprenaden är i produktion. Mer berg än beräknat vilket ger en kostnadsökning.
- Projektering av tryckstegring pågår.
- Lantmäteriförrättning utförd. Inväntar slutbesked.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-2023				2026-10-01				2026-10-01		2026-11-01	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		35 mkr				7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr		19,1 mkr		42 mkr	



Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Formsättning och gjutning bjälklag badplan pågår
- Återfyllning mark utanför byggnad mot källarfasad pågår.
- Produktion släpar något i förhållande till ursprunglig tidplan. Konsekvensanalys pågår.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej	Vinterväder påverkar produktionstakt	
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	Q1-2026				2027			Q3- 2027	Q3-2027	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget			Upparbetat	Prognos
	225 mkr			Budgetberedningen 2023 +77 mkr pga programjustering och entreprenadindex. Bugetberedningen 2024 + 48 mkr efter fastställd riktkostnad,		360 mkr inklusive verksamhetsinvesterad utrustning samt vattenbesparande åtgärder mm. RF § 93 2024, 10 mkr.			108,2 mkr	360 mkr

Ny idrottshall Roma

Status

- Bygglov har vunnit laga kraft
- Projektering bygghandlingar pågår
- Markarbeten uppskattas starta maj 2026
- Entreprenaden ska vara färdigställd för slutbesiktning senast 2027-05-20
- Datum för överlämning till verksamheten beslutas senare

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		2024				2026				2027-07			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		50 mkr				TA 12 mkr		62 mkr		3,8 mkr		62 mkr	

Korpen hus 04 Visby



Status

- Godkänd slutbesiktning etapp 1
- Verksamheten flyttar tillbaka till hus 04 vecka 7.
- Entreprenör börjar med etapp 2 vecka 6.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning till best		
		2024				2026			Jul 2026		Jul 2026		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		5,5 mkr				2024 : 16,5 mkr 2025 : 4 mkr		26 mkr		17,2 mkr		25 mkr	



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket

Status

- Ledningsdragningen klart och allt VA-arbete klart.
- Gatan asfalterad för buss mellan macken och Robbjänsån.
- Resterande gatuarbeten under våren 2026. (resterande sträcka, topp, kantsten, trottoar)

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej		
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
		Maj-25				Mars-26				Mars-26	Mars-26
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		2023 4 mkr 2024 15 mkr = 19 mkr				2025 10 mkr VA		29 mkr		24,1 mkr varav 6,6 mkr är på förnyelseprojekt 17110	29 mkr



Projekt VA-ledningar Slite - Valleviken

Status

- Sträckan Slite – Hideviken kallas etapp 1. Hideviken – Valleviken är etapp 2 och kommer ta med i detaljprojekteringen om det upplevs hinnas med för att klara tidplan.
- Projektering pågår
 - Systemhandling klar, levererad 2026-03-06
 - Kostnadsuppskattning tas fram efter systemhandling. Pågår, klar till 15 april
 - Kontakt med markägare pågår. Planen är att gå fram med ledningsrätt för stora delar av sträckan för att resursoptimera.
 - Naturinventering med RG Ekolog pågår. Ansökan till TrV pågår.
 - Anmälan för samråd om nyanläggning av markkabel, inskickad till länsstyrelsen 2026-03-13
 - Anmälan om Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning, inskickad till länsstyrelsen 2026-03-18

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		2027-10-30				2026-03-25				2028-11-24		2028-11-24			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		40 mkr								40 mkr		1,4 mkr		40 mkr	



Projekt KNVV Driftoptimering

Status

- Är ett projekt i många delar som är i olika stadier, Intagssil i havet är monterad, Entreprenaden med intagsrensgaller är igång. Några åtgärder kommer att utföras med ramavtalsentreprenörer. Flera upphandlingar kommer att krävas. Kontrakt med leverantör för Entreprenaden för åtgärder runt UF tecknas v13. Steg 2 för upphandling av Volymmer med tillhörande pumpar och rörledningar är utskickat 26-03-19.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej		
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
		Dec-27				Dec-27				Dec-27	Dec-27
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		60 mkr				Tillskott från VA 15 mkr		75 mkr		9,5 mkr	75 mkr



Klintehamn ARV ny intagsledning

Status

- Upphandling delas upp där maskin & styr blir sidoentreprenad.
- AF-del klar och handlingar uppdaterade.
- Publicering planerad till 2026-03-30.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej			
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best	
		Mars 2026				Mars-27			Mars-27		Mars-27	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar			Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		8 mkr				Tidigare anbud rymdes ej i budget.			Ny budget tas fram efter mottagna anbud.		3,8 mnkr	Ny prognos tas fram.



Projekt Tillfällig elkraft mm. Mellersta Gotland

Status

- Genomförandebeslut är klart.
- FFU för samverkansentreprenad arbete pågår.
- FFU har publiceras efter genomförandebeslut TN.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse						
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej			
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
		Q4 - 2027				-				Q4 - 2027	-	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
		38 mkr								38 mkr	0,5 mkr	38 mkr