

Projektstatus 2026-05-08

	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
	Projekt ställverksbyte lasarettet
	Projekt Kopparviksbron
	Projekt Ombyggnad Visby VSVV 12576
	Projekt Ombyggnad Visby VSVV 12575
	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
	Projekt nytt badhus Visby-Solberga
	Projekt ny idrotsshall Roma
	Projekt Hus 04 Korpen Visby
	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket
	Projekt VA ledningar Slite – Valleviken
	Projekt KNVV Driftoptimering
	Projekt Klintehamn ny intagsledning
	Projekt Tillfällig elkraft mm. Mellersta Gotland



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- IT direktören har startat ett projekt med att införa ett program som heter Imprivata för att lösa den digitala säkerheten för den mobila lösningen. Det beräknas vara klart i oktober därefter kan utbildning och idrifttagning utföras.
- På kunskapsportalen finns utbildning för Kritiska larm i tre delar och en introduktionsfilm. Utbildning för kallelsesignalsystemet finns sedan tidigare på kunskapsportalen.
- Ändringar och ombyggnationer pågår ständigt på Lasarettet och det som rör kallelsesignalsystemet hamnar i projektet.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej		
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
		Dec-24				December -26				December -26	December -26
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.		33 mkr		24,6 mkr	26 mkr



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Utförande håller en väldigt hög nivå på kvalité och produktion.
- Avbrottstider framåt 23-24 maj Under v21 ska funktionstest genomföras vilket kommer påverka stor del av sjukhuset. Testet gör under helgen då det är lägre bemanning.
- Även reservkraftprov skall genomföras under perioden.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		Dec-25				Jan-25				Dec-26		Sept-26			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		15 mnkr RF (2023-06-19)				+6 mkr RF (24-04-10) TA 28,2 mkr (TN 27/11)				49,2 mkr		34,2 mnkr		55,2 mnkr	



Kopparsviksbron

Status

- Arbete med felavhjälpande pågår med ramavtalsparter.
- Tvistelösning pågår mellan Region Gotland och entreprenören via ombud i form av advokater.
- MBN har utfärdat ett interimistiskt slutbesked för bron.
- Bron nyttjas av anlöpande kryssare. Då felavhjälpande arbete pågår kommer den ännu inte vara öppen för allmänheten.
- Återställningen av Kopparsviksgatan görs av ramavtalspart. Arbetet pågår.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
		X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej		
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
		2025-04-25				Höst-25				Vår-26	Vår-26
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		60 mkr						60 mkr		66 mkr	71 mkr



Ombyggnad Visby VSVV 12576

Status

- Projektet löper på enligt plan. Huvudbudget (Projnr 12584 utgår då vi går upp till Tnau inför varje huvuddel för att begära en budget).
- Produktion H2 startat med ny distributions och process anläggning, projektering avslutas innan sommaren och produktion september 2026
- Planering med driften pågår med utbildningspaket för att skapa ett lugn för verksamheten.
- Beslut klart i Tnau för genomförande av H2 Beslut klart i TN

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar	
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej	
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning till best
		Juni-25				Dec-28			Dec-28	Dec-28
	Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
		75 mkr			Beslut i TN 2024-05-29 för en total budget 325 mkr som ingår VA MoBS.		325 mkr		8 mnkr	280 Mnkr



Region
Gotland



Ombyggnad Visby VSVV 12575

Status

- Projektet löper på enligt plan. Huvudbudget (Projnr 12584 utgår då vi går upp till Tnau inför varje huvuddel för att begära en budget).
- Produktion H1 startat med ny reservoar 3500m3 Driftsättning v21, överlämning v23
- Planering med driften pågår för att sammanställa alla driftsplaner för att sätta en organisation och namn för varje aktivitet. Tungt arbete då driften saknar personal och kunskaper.
- Kontrakt finns för att hyra in personal för VNVV.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning till best	
		Juni-25				Maj-26				Maj-26		Maj-28	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		75 mkr						40,5 mkr		30,3 mnkr		40,5 Mnkr	



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- Entreprenaden är i produktion. Mycket mer berg än beräknat vilket ger en kostnadsökning. (Dock ej över budget).
- Tryckstegringsstationen är på plats. Installationer börjar göras V21.
- Lantmäteriförrättning utförd. Besked kommer i maj. Risk för försening i och med detta.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		Maj-2023				2026-10-01				2026-10-01		2026-11-01	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		35 mkr				7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr		20,5 mkr		42 mkr	



Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Formsättning och gjutning bjälklag badplan pågår
- Montage Prefabstomme badplan pågår.
- Produktion släpar något i förhållande till ursprunglig tidplan. Konsekvensanalys pågår.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej	Vinter har påverkat produktionstakt
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best
	Q1-2026				2027			Q3- 2027	Q3-2027
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	225 mkr			Budgetberedningen 2023 +77 mkr pga programjustering och entreprenadindex. Bugetberedningen 2024 + 48 mkr efter fastställd riktkostnad,		360 mkr inklusive verksamhetsinvesterad utrustning samt vattenbesparande åtgärder mm. RF § 93 2024, 10 mkr.		129,4 mkr	360 mkr

Ny idrottshall Roma

Status

- Etablering av entreprenadområdet samt markarbeten är påbörjade
- Projektering av bygghandlingar pågår

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar			
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best	
		2024				2026				2027-07		2027-07	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		50 mkr				TA 12 mkr		62 mkr		4,4 mkr		62 mkr	

Korpen hus 04 Visby



Status

- Etapp 2 nästan klar
- Förbesiktning etapp 2 utförd, Funktionsprovning planerad den 11 maj, Slutbesiktning planerad den 21 maj.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning till best		
		2024				2026			Jul 2026		Jul 2026		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		5,5 mkr				2024 : 16,5 mkr 2025 : 4 mkr		26 mkr		18,1 mkr		25 mkr	



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket

Status

- Ledningsdragningen klart och allt VA-arbete klart.
- Slutförande av asfaltering och gångbana pågår nu, beräknas klart v22

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		Maj-25				Mars-26				Maj-26		Maj-26			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		2023 4 mkr 2024 15 mkr = 19 mkr				2025 10 mkr VA				29 mkr		24,4 mkr varav 6,6 mkr är på förnyelseprojekt 17110		29 mkr	



Projekt VA-ledningar Slite - Valleviken

Status

- Sträckan Slite – Hideviken kallas etapp 1. Hideviken – Valleviken är etapp 2 och kommer ta med i detaljprojekteringen om det upplevs hinnas med för att klara tidplan.
- Projektering pågår
 - Systemhandling klar, levererad 2026-03-06
 - Kostnadsuppskattning tas fram efter systemhandling. Pågår, första utkast 2026-04-24, ej justerad i nedan budgetprognos.
 - Kontakt med markägare pågår. Planen är att gå fram med ledningsrätt för stora delar av sträckan för att resursoptimera.
 - Naturinventering med RG Ekolog pågår. Ansökan till TrV pågår.
 - Anmälan för samråd om nyanläggning av markkabel, inskickad till länsstyrelsen 2026-03-13
 - Anmälan om Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning, inskickad till länsstyrelsen 2026-03-18
 - Samordning med GEAB "andra möte 2026-04-29. Kopplar till EL anslutningar

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej						
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos		Överlämning t best			
		2027-10-30				2026-03-25				2028-11-24		2028-11-24			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		40 mkr								40 mkr		1,4 mkr		40 mkr	



Region
Gotland



Projekt KNVV Driftoptimering

Status

- Är ett projekt i många delar som är i olika stadier. Problem uppstod vid driftstopp för att koppla in rensgallerbyggnad till intagsledningen, en trasig skarv på intagsledningen gjorde att arbetet fick avbrytas. Skarven är provisoriskt lagad och nytt inkopplingsförsök sker v19. Statiska mixrar är monterade, Installation av nya rejektledningar är klart. Kontrakt med leverantör för Entreprenaden för styrning av UF är undertecknat. Anbud för upphandling av Volymmer med tillhörande pumpar och rörledningar öppnas 8/5 för att tas upp i TN 12/5.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar				
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej				
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best		
		Dec-27				Dec-27			Dec-27		Dec-27		
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		60 mkr				Tillskott från VA 15 mkr		75 mkr		17,8 mkr		75 mkr	



Klintehamn ARV ny intagsledning

Status

- Upphandlingsprocess med utbrytning av maskin och styr som sidoentreprenad.
- Anbudsöppning var 2026-05-04. Tilldelning pågår.
- Efter det sätts budgeten där av röd.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar					
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej					
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best			
		Mars 2026				Mars-27			Mars-27		Mars-27			
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar			Aktuell budget		Upparbetat		Prognos	
		8 mkr				Tidigare anbud rymdes ej i budget.			Ny budget tas fram efter mottagna anbud.		3,8 mnkr		Ny prognos tas fram.	



Projekt Tillfällig elkraft mm. Mellersta Gotland

Status

- Tilldelning av entreprenör pågår.
- Kontraktskrivning pågår.

	Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse						
		X	Ja		Nej		Ja	X	Nej			
	Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
		Q4 - 2027				-				Q4 - 2027	-	
	Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
		38 mkr								38 mkr	0,5 mkr	38 mkr