



Projektstatus per 2024-04-12



- Projekt Akuten
- Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
- Projekt ställverksbyte lasarettet
- Projekt Högbyskolan kök
- Projekt Terra Nova Kök
- Projekt Klintehamn Säbo
- Projekt Kopparviksbron
- Projekt Väskinde förskola
- Projekt Alléskolan



- Projekt VA ledningar Västergarn-Tofta
- Projekt Ombyggnad Visby VSVV
- Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
- Projekt VA ledningar Sanda, Stenhuse-Västergarn
- Projekt Kallbadhuset i Visby ny brygga
- Projekt Utbyggnad Fårösund ARV
- Projekt anslutning Flygplatsen
- Projekt nytt badhus Visby-Solberga
- Projekt ny idrottshall Roma



Akuten

Status

- Produktion pågår på löpande räkning tillsammans med Gotlandsbyggen GE, Bravida UE
- Tight tidplan att färdigställa etapp 1 innan sommaren
- Totalt 4 etapper fram till sommaren 2025

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	X		Nej
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning till best	
	Klart till sommaren 2025					Maj-25	Maj-25	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	18 mkr			Överföring 7 mkr TA 8 mkr		33 mkr	5,1 mkr	31 mkr



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Projektet löper på enligt plan.
- Vissa utmaningar med entreprenörens kvalitetstänk på entreprenadarbetet finns med samarbetet med HSF personal. Extra riskanalyser skall göras för att det ska löpa på bättre.
- Kallelsesignalsystem klart aug 24, ÄTA Kritiska larm klart Dec 24, Akuten klar Dec 25.

Kvalitet	Projektmålet uppnås		Betydande avvikelse		Kommentar		
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan		Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	Dec-24				Dec-25	Dec-25	
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	8 mkr		TA 19,6 mkr 5,4 omförd.		33 mkr	14,3 mkr	26 mkr



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Anbud presenteras i TN 17/4.
- Arbetet med verksamheterna på sjukhuset pågår med riskhantering. Mycket resurskrävande.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	Dec-25			Jan-26		Dec-25	Jan-26	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	22 mkr					22 mkr	2,3 mkr	22 mkr



Högskolan kök

Status

- Projektet löper på enligt plan

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	X	Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best
	Dec-22			2024-04-22		2024-04-18	2024-04-18
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	19 mkr		TA 8 + 3,7 mkr + PU 0,5 milj		31,2 mkr	24 mkr	31 mkr



Terra Nova kök

Status

- Projektet löper på enligt plan.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best
	Dec-19			30 aug-24		30 aug-24	30 aug-24
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	6,5 mkr		2020: Överföring 1,6 milj från Gråbo köket. 2020: TA 5 mkr 2023: TA 16 milj		26,6 mkr	12,6 mkr	26,2 mkr



Klintehamn Säbo

Status

- Mark- samt grundarbeten har påbörjats
- Projektering bygghandlingar pågår

Kvalitet	Projekt målet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	X		Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	Oktober-25						Oktober-25	Oktober-25	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	177,7 mkr					177,7 mkr		13 mkr	177,7 mkr



Kopparsviksbron

Status

- Annonserat 2024-04-08 som utförandeentreprenad AB 04 på E-avrop
- Nämndbeslut bygglov framflyttat. Preliminärt 2024-05-15
- 2024-05-29 planerad tilldelning

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	2025-03-13					2025-03-13		
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	60 mkr					60 mkr	3,5 mkr	60 mkr



Väskinde förskola

Status

- Godkänd slutbesiktning.
- Arbete pågår med att minimera försening av försening av arbeten på skolgård som är beroende av rivning av de tillfälliga lokalerna där etapp 1 är klar och överlämnad till beställare. Etapp 2 påbörjas så snart modulerna är borta.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	Mars-24					Mars-24	Mars-24	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	51 mkr					51 mkr	43 mkr	52,8 mkr



Alléskolan

Status

- Bygget löper på enligt plan

Kvalitet	Projekt målet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	Maj-24			Maj-24		Maj-24	Juni-24	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	137 mkr					137 mkr	113 mkr	132 mkr



VA-ledningar Västergarn-Tofta inkl pumpstationer

Status

- Skogsavverkning avslutad och schaktarbeten pågår.
- Granskning av totalentreprenadsdel pågår.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar		
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
	Årsskiftet-24-25				Mars-25				Mars-25	Vatten Dec-24 / Resterande ledn. Mars-25	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	50 mkr				Överfört 17 mkr				67 mkr	7 mkr	67 mkr



Ombyggnad Visby VSVV

Status

- Samverkan ABT 06 på grund av komplexitet i området.
- Projektering för reservoarerna och ventilkammare pågår ihop med yttre VA i området.
- Stort fokus för projektet är att få igång tillfälligt, mobilt vattenverket vid VNVV.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar		
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
	Juni-25				Okt-25				Okt-25	Okt-25	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	74 mkr								74 mkr	13 mkr	74 mkr



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

Status

- Diskuterar med markägare och söker dispenser.
- Pengar har flyttats från projektet till projekt VA ledningar Västergarn- Tofta.
- Ny budget har tagits fram för projektet.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej	X	<u>Ja</u>	X		Nej
Tid	Ursprunglig tidsplan		Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best		
	Maj-2023		2026-04-01		2026-04-01	2026-04-01		
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	35 mkr		7 mkr		42 mkr		60 tkr	42 Mkr



VA-ledningar Sanda, Stenhuse-Västergarn

Status:

- Besiktningspunkter åtgärdade
- Enbart interna arbeten av VA och IT återstår. Önskar lämna över till beställare.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X		Nej
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	2022-07-01				2024-06-01		2024-06-01	2024-06-01	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	50 mkr					50 mkr		46 mkr	50 mkr




Kallbadhuset i Visby - ny bryggga

Status

- Tildelning klart och kontrakt skrivet med Skanska Sverige AB.
- Byggstart beräknas V34 -24.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	Dec-23			Dec-24		Dec-24	Febr-25	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	2,6 mkr			Överföring 1,9 mkr		4,5 mkr	395 tkr	8,9 mkr



Projekt Utbyggnad Fårösund AVR (4000 PE)

Status

- Programhandling pågår och systemhandling börjar juni-24.
- Osäker ekonomi eftersom förstudien är inaktuell.
- Prognosen är uppskattad och kommer att kostnads bedömas efter avslutat systemhandling.
- Tidplanen framflyttad på grund av osäkerheter i projektet.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best
	April -26			Juni-27		Juni-27	Juni-27
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	34 mkr		Överföring från VA 16 mkr när kalkylen är färdig.		34 mkr	1,7 mkr	50 mkr




Projekt Anslutning flygplatsen

Status

- Projektet löper på med lite förseningar på grund av fornlämningar, föroreningar och markförhandlingar.
- Etapp 1 ute på förnyad konkurrensutsättning.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	Dec-21			Dec-25		Sep-25	Okt-25	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	21,2 mkr					21,2 mkr	3,1 mkr	21,2 mkr




Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Beslut bygglov planerat till 16 april men framflyttad till juni i MBN.
- Systemhandling klar.
- Kalkylering klar och rapport till budgetberedning under arbete.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best
	Q1-2026			2027		Q2- 2027	Q2-2027
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	225 mkr		Budgetberedningen +77 mkr Totalt 225+77		302 mkr	14,4 mkr	348 mkr



Ny idrottshall Roma

Status

- Ny projektledare inhyrd på grund av resursbrist.
- Äldre förstudie gör att ekonomin behöver ses över.
- Ursprunglig tidsplan från beställare orealistisk.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	X		Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	2024			2026			2026	2026	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	50 mkr					50 mkr		160 tkr	70 mkr