

Projektstatus per 2025-01-17

	Projekt Akuten
	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
	Projekt ställverksbyte lasarettet
	Projekt Klintehamn Säbo
	Projekt Kopparviksbron
	Projekt VA ledningar Västergarn-Tofta
	Projekt Ombyggnad Visby VSVV
	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
	Projekt Kallbadhuset i Visby ny brygga
	Projekt Utbyggnad Fårösund ARV
	Projekt anslutning Flygplatsen
	Projekt nytt badhus Visby-Solberga
	Projekt ny idrotshall Roma
	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket



Akuten

Status

- Etappindelad produktion pågår på löpande räkning med Gotlandsbyggen GE, Bravida UE
- Etapp 1 & 2 är klara.
- Etapp 3, (övervakning, akutförråd, ledningsexpedition) besiktas 13/2
- Etapp 4, (akutrum 1 och 2) ska vara klara innan sommaren-25

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	X		Nej
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning till best	
	Klart till sommaren 2025					Maj-25	Maj-25	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	18 mkr			Överföring 7 mkr TA 8 mkr		33 mkr	21 mkr	31 mkr



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Godkänd slutbesiktning 26/9-2024 inkl. Kritiska larm.
- Det arbetas med att fastställa systemägare av kallelsesignalsystem och Kritiska larm.
- När systemägare är fastställt kan slutfasen med att implementera kritiska larm i verksamheten påbörjas. Akuten klar Maj 25.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar	
	X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best
	Dec-24				Juni - 25				Juni-25	Juni-25
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.		33 mkr		22,1 mkr	26 mkr



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Arbete med riskarbetet är väldigt omfattande.
- TN 27/11 beslut att ny budget 49,2mnkr och genomförande av FAS 2. TN har äskat om tilläggsanslag
- Projektet arbetar med avtal för beställning av FAS 2

Kvalitet	Projektmalet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos		Överlämning t best
	Dec-25			Jan-26			Mars-26		Mars-26
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	15 mnkr RF (2023-06-19)			+6 mkr RF (24-04-10) TA 28,2 mkr (TN 27/11)		21 mkr		3,5 mnkr	49,2 mnkr




Klintehamn Säbo

Status

- Produktion pågår och går enligt plan. Projektet har bra framdrift.
- Inga avvikelser från budget.
- Slutbesiktning planeras till 2025-10-15
- Verksamheten får tillgång till byggnaden 2025-12-15

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	X		Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	Oktober-25						Oktober-25	2025-12-15	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	177,7 mkr					177,7 mkr		107 mkr	177,7 mkr



Kopparsviksbron

Status

- Grundläggningsarbeten pågår parallellt med att stålbron svetsas.
- Stort medialt intresse.
- Väldigt tight budget.
- Projektets framdrift för låg – risk för förseningar. Målsättningen är att kunna nyttja bron innan midsommar.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	2025-04-25			Juli-25		Juli-25	Höst-25	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	60 mkr					60 mkr	23 mkr	61 mkr




VA-ledningar Västergarn-Tofta inkl pumpstationer

Status

- Samordnad funktionsprovning v.5
- Entreprenadarbeten följer tidplan.
- Slutbesiktning planerad februari-25
- Asfaltering kommer göras så fort verken öppnar igen

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar		
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
	Årsskiftet-24-25				Mars-25				Mars-25	Vatten Dec-24 / Resterande ledn. Mars-25	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	50 mkr				Överfört från VA 17 mkr				67 mkr	58,3 mkr	67 mkr



Ombyggnad Visby VSVV

Status

- Projektet arbetar med att ta fram samverkansmodell och hitta vilka mätbara mål projektet har och hur vi följer upp de målen som finns.
- Februari påbörjar projektet de förarbeten som krävs för att få tillgång till området, flytt av tälthall och utökning av området.
- Det finns risker med de olika sidoprojekten (andra projekt) som har en direkt påverkan på projektet att dem inte följer sina tidplaner.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	Juni-25			Dec-28			Dec-28	Dec-28	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	75 mkr			Beslut i TN 2024-05-29 för en total budget 325 mkr som ingår VA MoBS.		325 mkr		28,5 mkr	325 mkr



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- Granskning pågår. Upphandlingen publiceras v.6. Enligt tidplan.
- Saknar en dispens från Länsstyrelsen. Kan påverka tidplanen.
- Inte överens med alla markägare.
- Kommer nu använda den reviderade tidplanen som utgångspunkt. Ändring av den ger avvikelser.

Kvalitet	Projekt målet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	Maj-2023			2026-04-01			2026-04-01	2026-04-01	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	35 mkr			7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr		1,8 mkr	42 Mkr



Kallbadhuset i Visby ny brygga

Status

- Produktion har återupptagits efter julstormarna och arbetet löper på enligt plan.
- Media har varit tysta och passiva nu en period men vi i projektet är beredda om det drar igång igen.
- Projektet beräknas stå klart under våren 2025.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	x		Nej
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best
	Dec-23			Dec-24			Dec-24	Våren-25
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	2,6 mkr			Överföring från PoT 1,9 mkr Överföring från PoT 4,4 mkr		8,9 mkr	6,22 mkr	8,9 mkr




Projekt Utbyggnad Fårösund ARV

Status

- Osäker ekonomi eftersom stora ändringar från förstudie till programhandling pga behov av klimatanpassning.
- Systemhandling beräknas klar 250325.
- Kostnadsbedömning tas fram efter avslutad systemhandling.
- Tidplanen framflyttad på grund av osäkerheter i projektet.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar		
	X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
	April -26				Maj-28				Maj-28	Maj-28	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	34 mkr								34 mkr	3,9 mkr	65 mkr



Projekt Anslutning flygplatsen

Status

- Etapp 2 Projektering är granskad och vi inväntar justerade handlingar.
- PoT har önskat att PA ser över anslutningen i Södra delen då man tycker att sträckan för gc och belysning skall förlängas söderut. Underlag med för/nackar skickade till PoT.
- Genomförandet kan bli en utmaning eftersom det kan bli stora trafikstörningar på väg 149 och trafik till och från Flygplatsen.
- Uppskattad prognos för etapp 2 (innan upphandling) uppdaterad med ny kalkyl på produktionsarbeten (15 milj.) samt kostnader för markinträng (1,5 milj.)

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar		
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
	dec-21				dec-25				dec-25	dec-25	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	22 mkr								22 mkr	8,6 mkr	25 mkr



Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Bygghandlingsprojektering pågår, klart mars 2025
- Jordschakt och sanering avslutad.
- Borring för första sprängning pågår.

Kvalitet	Projektmålet uppnås		Betydande avvikelse		Kommentar		
	X	Ja		Nej			
	X	Ja		Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan		Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	Q1-2026		2027		Q3- 2027	Q3-2027	
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	225 mkr		Budgetberedningen 2023 +77 mkr pga programjustering och entreprenadindex. Budgetberedningen 2024 + 48 mkr efter fastställd rikkostnad		360 mkr inklusive vissa vattenbesparande åtgärder mm	27,1 mkr + redovisat men ej fakturerat ca 7 miljoner.	360 mkr




Ny idrottshall Roma

Status

- Tilläggsanslag om 12 mkr beslutat i RF 16 dec.
- Total budget därmed 62 mkr.
- Projektering av FFU är i slutfas.
- Annonsering av entreprenaden planeras till slutet av januari 2025.
- Uppskattad tidplan är överlämning till beställare i slutet av 2026.
- Bygglöshandlingar kommer tas fram i samarbete med upphandlad totalentreprenör.

Kvalitet	Projekt målet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	X Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best
	2024			2026		2026 okt-nov	Årsskiftet 2026/2027
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	50 mkr		Tilläggsanslag RF 16 dec 12 mkr		62 mkr	Ca 1,7 mkr	62 mkr



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket

Status

- Information till närboende pågår.
- Synkning m TrV rondellbygge. Väg farbar från sommartrafik start, helt färdig hösten 2025.
- LTA-lösning krävs pga klimatanpassning vilket ger längre total byggtid än självfall, därav klart nov.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	X	Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best
	Maj-25					Nov-25	Nov-25
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	10 mkr		2025 tillkommer 10 mkr VA		20 mkr	13,5 mkr	20 mkr