

Projektstatus per 2025-02-07

	Projekt Akuten
	Projekt nytt kallelsesystem lasarettet
	Projekt ställverksbyte lasarettet
	Projekt Klintehamn Säbo
	Projekt Kopparviksbron
	Projekt VA ledningar Västergarn-Tofta
	Projekt Ombyggnad Visby VSVV
	Projekt Alva Alva-Stånga VA ledningar
	Projekt Kallbadhuset i Visby ny brygga
	Projekt Utbyggnad Fårösund ARV
	Projekt anslutning Flygplatsen
	Projekt nytt badhus Visby-Solberga
	Projekt ny idrotshall Roma
	Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket




Akuten

Status

- Etappindelad produktion pågår på löpande räkning med Gotlandsbyggen GE, Bravida UE
- Etapp 1 & 2 är klara.
- Etapp 3, (övervakning, akutförråd, ledningsexpedition) besiktas 13/2
- Etapp 4, (akutrum 1 och 2) ska vara klara innan sommaren-25

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan		Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning till best		
	Klart till sommaren 2025				Maj-25	Maj-25		
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	18 mkr		Överföring 7 mkr TA 8 mkr		33 mkr		23 mkr	31 mkr



Nytt kallelsesignalsystem lasarettet

Status

- Projektet är i pausat tills det är beslutat vilken organisation som ska äga och förvalta systemen.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar		
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
	Dec-24				Juni - 25				Juni-25	Juni-25	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	8 mkr				TA 19,6 mkr 5,4 omförd.				33 mkr	22,1 mkr	26 mkr



Ställverksbyte lasarettet

Status

- Arbete med riskarbetet är väldigt omfattande.
- TN 27/11 beslut att ny budget 49,2mnkr och genomförande av FAS 2 (utförande). Dock skall beslut fattas i RF.
- Projektet övergår till FAS 2.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best
	Dec-25			Jan-25		Dec-26	Sept-26
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	15 mnkr RF (2023-06-19)		+6 mkr RF (24-04-10) TA 28,2 mkr (TN 27/11)		21 mkr	3,5 mnkr	49,2 mnkr




Klintehamn Säbo

Status

- Produktion pågår och går enligt plan. Projektet har bra framdrift.
- Inga avvikelser från budget.
- Slutbesiktning planeras till 2025-10-15
- Verksamheten får tillgång till byggnaden 2025-12-15

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	X		Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	Oktober-25						Oktober-25	2025-12-15	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	177,7 mkr					177,7 mkr		115 mkr	177,7 mkr



Kopparsviksbron

Status

- Grundläggningsarbeten pågår parallellt med att stålbron tilverkas.
- Stort medialt intresse och väldigt tight budget.
- Mycket stor osäkerhet gällande Entreprenörens tidplan.
- Målsättningen är att kunna nyttja bron innan midsommar. Arbete pågår med reservplan om det inte går.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	2025-04-25			Juli-25		Juli-25	Höst-25	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	60 mkr					60 mkr	23 mkr	61 mkr



VA-ledningar Västergarn-Tofta inkl pumpstationer

Status

- Entreprenadarbeten följer tidplan.
- Granskning av totalentreprenadsdel har avslutats.
- Asfaltering kommer göras så fort verken öppnar igen.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar		
	X	Ja		Nej		Ja	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
	Årskiftet-24-25				Mars-25				Mars-25	Vatten Dec-24 / Resterande ledn. Mars-25	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	50 mkr				Överfört från VA 17 mkr				67 mkr	55,5 mkr	67 mkr



Ombyggnad Visby VSVV

Status

- Projektet löper enligt plan
- Det finns risker med de olika sidoprojekten (andra projekt) som har en direkt påverkan på projektet att dem inte följer sina tidplaner.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar		
	X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning till best	
	Juni-25				Dec-28				Dec-28	Dec-28	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	75 mkr				Beslut i TN 2024-05-29 för en total budget 325 mkr som ingår VA MoBS.				325 mkr	28,5 mkr	325 mkr



Alva-Stånga Vattenledningar

Status

- FFU går ut på upphandling under slutet av februari-25.
- LST klart.
- Inte överens med alla markägare. (2 st).

Kvalitet	Projekt målet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	Ja	Nej	Ja	X	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	Maj-2023			2026-04-01		2026-04-01	2026-04-01	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	35 mkr			7 mkr som kommer att föras över från VA.		42 mkr	1,8 mkr	42 Mkr



Kallbadhuset i Visby ny brygga

Status 2025-02-06

- Produktion har återupptagits efter julstormarna och arbetet löper på enligt plan.
- Projektet beräknas beroende på oväder stå klart under maj månad.

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse			Kommentar		
	X	Ja		Nej		Ja	x	Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan			Prognos	Överlämning t best	
	Dec-23				Dec-24			Dec-24	Våren-25	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar		Aktuell budget		Upparbetat	Prognos
	2,6 mkr				Överföring från PoT 1,9 mkr Överföring från PoT 4,4 mkr		8,9 mkr		6,33 mkr	8,9 mkr



Projekt Utbyggnad Fårösund ARV

Status

- Osäker ekonomi eftersom stora ändringar från förstudie till programhandling.
- Systemhandling beräknas klar 250316 på grund av funktionskrockar.
- Kostnader och tidsplan förändras pga behov av klimatanpassning
- Kostnadsbedömning tas fram efter avslutad systemhandling.
- Tidplanen framflyttad på grund av osäkerheter i projektet.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar	
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	X Nej		
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	April -26			Maj-28		Maj-28	Maj-28	
Kostnad	Ursprunglig budget			Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	34 mkr					34 mkr	4,2 mkr	65 mkr



Projekt Anslutning flygplatsen

Status

- Ett flertal fastighetsägare har hört av sig ang. förslag på markavtal. Man tycker att det är för dåligt ersättning och man uppger att man inte har för avsikt att skriva på avtalen.
- Etapp 2 Projektering är granskad och vi inväntar justerade handlingar.
- Uppskattad prognos för etapp 2 (innan upphandling) uppdaterad med ny kalkyl på produktionsarbeten (15 milj.) samt kostnader för markinträng (1,5 milj.)

Kvalitet	Projektmålet uppnås				Betydande avvikelse				Kommentar		
	X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X	Nej			
Tid	Ursprunglig tidsplan				Reviderad tidsplan				Prognos	Överlämning t best	
	dec-21				dec-25				dec-25	dec-25	
Kostnad	Ursprunglig budget				Ev justeringar				Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	22 mkr								22 mkr	8,7 mkr	25 mkr



Nytt badhus Visby/Solberga

Status

- Bygghandlingsprojektering pågår, klart mars 2025
- Bygglov för bodetablering erhållet, vinner lagakraft 11 februari.
- Utvärdering av konstnärlig utsmyckning klart, presenteras inom snar framtid.

Kvalitet	Projektmålet uppnås		Betydande avvikelse		Kommentar		
	X	<u>Ja</u>		Nej		<u>Ja</u>	X
Tid	Ursprunglig tidsplan		Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best	
	Q1-2026		2027		Q3- 2027	Q3-2027	
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	225 mkr		Budgetberedningen 2023 +77 mkr pga programjustering och entreprenadindex. Bugetberedningen 2024 + 48 mkr efter fastställd riktkostnad		360 mkr inklusive vissa vattenbesparande åtgärder mm	32.2 mkr	360 mkr




Ny idrottshall Roma

Status

- Projektering av FFU är i slutfas.
- Annonsering av entreprenaden planeras till februari 2025.
- Uppskattad tidplan är överlämning till beställare i slutat av 2026.
- Bygglovshandlingar kommer tas fram i samarbete med upphandlad totalentreprenör.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	<u>Ja</u>	Nej		<u>Ja</u>	X Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best
	2024			2026		2026 okt-nov	Årsskiftet 2026/2027
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	50 mkr		Tilläggsanslag RF 16 dec 12 mkr		62 mkr	Ca 1,8 mkr	62 mkr



Projekt Klintehamn spillvattenledning PST-reningsverket

Status

- Information till närboende pågår.
- PoT vill endast ha så enkel återställning som möjligt, projektörer tar fram ny ambitionsnivå.
- Synkning m TrV rondellbygge. Väg farbar från sommartrafik start, helt färdig hösten 2025.
- LTA-lösning ger längre total byggtid än självfall, därav klart nov.

Kvalitet	Projektmålet uppnås			Betydande avvikelse			Kommentar
	X	<u>Ja</u>	Nej	<u>Ja</u>	X	Nej	
Tid	Ursprunglig tidsplan			Reviderad tidsplan		Prognos	Överlämning t best
	Maj-25					Nov-25	Nov-25
Kostnad	Ursprunglig budget		Ev justeringar		Aktuell budget	Upparbetat	Prognos
	10 mkr		2025 tillkommer 10 mkr VA		20 mkr	13,6 mkr	20 mkr

