







Tidplan 2025-09-11

Projektering av dammen är påbörjad och bedöms kunna bli klar för att stämplas som bygghandling inom 2 veckor, beroende av beslut.

Markarbetena kan påbörjas omgående med avbaning av matjord, men omfattningen är beroende av projekteringen.

Projekteringen av ledningsnätet är beroende av beslut om typ av pumpinstallation, läge för intagsbrunn och övriga noder och korsningspunkter med vägar och andra element i landskapet.

För att börja fylla dammen behöver elförsörjningen vara helt klar, eller en provisorisk kabel ansluten. Intag av vatten är beroende av tillräckliga nivåer och mildväder.

Vid leverans av bevattningsutrustningen ska mottagningen vara planerad och yta för att ställa av utrustningen finnas tillgänglig.

Montage-teamet anländer i mars och påbörjar arbetet. Driftsättning är planerad till maj 2026 och är beroende av att elförsörjningen är klar och att det finns vatten att fylla systemet med.

09 2025	10 2025	11 2025	12 2025	01 2026	02 2026	03 2026	04 2026	05 2026
Matjordsavtagning och projektering	Schakt för dammen och intagspumpen	Valla in dammen sätta intagsbrunn	Slutföra dammen	Driftsättning intagspump?			Återställning markarbeten	
Beslut om bevattningsanläggningen	Ledningsprojektering	Ledningsarbete och fundament för pivåer	Ledningsarbete och el i mark		Leverans Bauer	Montering	Montering	Driftsättning







