

Mottagare
Regionstyrelsen

Investeringsuppföljning 2026

Förslag till beslut i regionstyrelsen

- Information tas emot.

Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsesammanträde få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 miljoner kronor. För närvarande är det Tekniska nämnden som ansvarar för samtliga projekt med budget som överstiger beloppet.

Projekten följs ur tre olika perspektiv – tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser.

Rapporteringen avser status per den 12 december 2025 och den 21 januari 2026. I båda rapporteringar är det två projekt som rapporteras som röda och ett som redovisas som gult.

Projektet Kopparsviksbron är rött då slutbesiktningen inte godkändes. Enligt tidigare överenskommelse skulle bron vara klar den 18 januari, men på grund av väderförhållande har entreprenören fortsatt med färdigställandet. Därefter kan Region Gotland göra avhjälpande på entreprenörens bekostnad. Det finns bestridna fakturor på över 15 miljoner kronor. Bron förväntas att kunna användas från och med kryssningssäsongen 2026. Återställning av Kopparsviksgatan är avbeställt och behöver hanteras i ett separat projekt.

Projektet Klintehamn ARV ny intagsledning är rött. Ett anbud har inkommit som var väsentligt högre än budget, därför har beslut tagits att avbryta upphandlingen. Nu arbetar projektgruppen med att planera en ny upphandling och reservplan. Markarbeten för nya VA-ledningar har utförts enligt plan under perioden september till november. Ny reservplan med temporär omkoppling kan initieras vid ett kritiskt läge.

Projektet Ny idrottshall Roma är gult då Miljö- och byggnämnden har förlängt handläggningstiden för bygglov, det kan medföra förändringar i tidsplanen.

Projektet fortskrider först efter att beslut om bygglov har fattats, beslut förväntas fattas i MBN 2026-02-11.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-01-21

Presentation: Projektstatus 2025-12-12

Presentation: Projektstatus 2026-01-21

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Roger Sundholm
Ekonomidirektör