

Mottagare
Regionstyrelsen

Investeringsuppföljning 2026

Förslag till beslut

- Informationen tas emot

Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsesammanträde få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 miljoner kronor. För närvarande är det Tekniska nämnden som ansvarar för samtliga projekt med budget som överstiger beloppet.

Projekten följs ur tre olika perspektiv – tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser. Rapporteringen avser status per den 12 februari 2026.

Rapporteringen visar att det är två projekt som rapporteras som röda och ett som redovisas som gult. Projektet Kopparsviksbron är rött eftersom slutbesiktning nummer två inte godkändes. Besiktningen genomfördes den 10 februari. Relationen med entreprenören är ansträngd. Bron förväntas att kunna användas från och med kryssningssäsongen 2026. Projektet har bestridna fakturor på över 15 miljoner kronor. Återställning av Kopparviksgatan är avbeställt och behöver hanteras i ett separat projekt.

Projektet Klintehamn ARV ny intagsledning är rött. Ett anbud har inkommit som är väsentligt högre än budget, därför har beslut tagits att avbryta upphandlingen. Nu arbetar projektgruppen med att planera en ny upphandling och reservplan. Markarbeten för nya VA-ledningar har utförts enligt plan under perioden september till november. Ny reservplan med temporär omkoppling kan initieras vid ett kritiskt läge.

Projektet Ny idrottshall Roma är gult eftersom bygglovets, trots att det är beslutat inte har vunnit laga kraft. Bygglovets förväntas vinna laga kraft i slutet av februari. Projektet har uppehåll tills bygglovets vunnit laga kraft och därefter

kommer en ny tidsplan arbetas fram.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-02-23
Presentation: Projektstatus februari 2026

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Roger Sundholm
Ekonomidirektör