

RS AU § 63 Slutredovisning VA-ledning Södra linan: Fröjel-Klintehamn

Ärendenummer: RS 2022/1331

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Slutredovisningen för VA-ledning södra linan godkänns.
- Anslagsunderskott på 0,3 mnkr regleras mot regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Projektet avsåg inledningsvis att bygga spillvattenledningar från Burgsvik till Klintehamn i syfte att kunna avveckla Burgsviks- och Kvarnåkershamns avloppsreningsverk (ARV). Detta utifrån gällande projektdirektiv att *"Säkerställa avloppsvattenhantering och dricksvattenförsörjning för Södra Gotland som led i att säkra utvecklingen av ön."* Under projektet utökades omfattningen till att inkludera fler sträckningar, inkludera fiber och styrning samt utökade ledningsdimensioner.

Arbetet delades upp i sex stycken etapper för att kunna slutföras inom avsatt tid. Etapperna projekterades och anlades separat från varandra och driftsattes löpande.

Regionens egna resurser har nyttjats när så varit möjligt för anläggningsarbete och markundersökningar. Majoriteten av arbetena har dock upphandlats och utförts av olika anläggningsbolag, främst Nybergs, Schübergs, Väg & Byggnadsgrus och Enbloms.

Total investeringsbudget för projektet har varit 172,5 mnkr. Investeringsutgifterna har uppgått till 172,8 mnkr och innebär ett anslagsunderskott på 0,3 mnkr.

Bedömning

Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift över 20 mnkr slutredovisas till regionfullmäktige.

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att anslagsunderskottet på 286 tkr regleras mot regionens Eget kapital.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2022-09-14, § 145

Slutrapport Södra linan 2022-03-03

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-06