

## RS AU § 64 Slutredovisning Kulturkluster Ankaret

Ärendenummer: RS 2022/928

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Slutredovisningen för Kulturklustret Ankaret godkänns.

---

### Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i september 2018 att anpassa fastigheterna Ankaret 1 och 5 i Visby innerstad för Gotlands kulturrum. Byggåtgärderna var främst byte av ventilationssystem, värmesystem och brandskyddsåtgärder.

Bygget upphandlades i början av 2019 och har genomförts som en totalentreprenad av Arriba byggnads AB. Entreprenaden pågick från juni till december 2019 och hyresgästerna flyttade in januari 2020.

Efter entreprenaden togs beslut att installera ett fibernät i fastigheten. Detta var en förutsättning för att hyresgästerna skulle kunna få en bra bredbandsuppkoppling. Finansiering gjordes med kvarvarande projektbudget samt medel från fastighetsförvaltningsavdelningen.

Total investeringsbudget för projektet har varit 12,4 mnkr. Investeringsutgifterna har uppgått till 12,4 mnkr och innebär en budget i balans.

### Bedömning

Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift mellan 10-20 mnkr slutredovisas till regionstyrelsen.

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns.

### Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2022-06-22, § 113

Slutrapport Ankaret 2022-05-18

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-06