

Mottagare
Regionstyrelsen

Investeringsuppföljning 2026

Förslag till beslut

- Information tas emot

Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsesammanträde få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 miljoner kronor. För närvarande är det tekniska nämnden som ansvarar för samtliga projekt med budget som överstiger det beloppet.

Projekten följs ur tre olika perspektiv – tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser. Rapporteringen avser status per den 8 maj 2026 och den visar att det är två projekt som rapporteras som röda.

Projektet Kopparsviksbron är rött eftersom slutbesiktning nummer två inte godkändes. Relationen med entreprenören är ansträngd och tvisten hanteras just nu mellan parterna via advokater. Miljö- och byggnämnden har meddelat ett interimistiskt slutbesked för bron. Kopparsviksbron togs i bruk till första besöket den 1 april, men för tillfället är bron stängd för allmänheten till dess att pågående åtgärder slutförts. Återställningen av Kopparsviksvägen pågår och utförs av ramavtalsentreprenör.

Projektet Klintehamn ARV (avloppsreningsverk) ny intagsledning är rött eftersom budgeten är lägre jämfört de anbud som inkommit för projektet. Anbudsöppning var 4 maj 2026 och tilldelning pågår.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-06-03

Presentation: Projektstatus 2026-05-08

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Roger Sundholm
Ekonomidirektör