

Regionstyrelsen

Slutredovisning Klintehamns avloppsreningsverk

Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Slutredovisningen för Klintehamns avloppsreningsverk godkänns.
- Anslagsöverskottet på 0,2 mnkr regleras mot regionens Eget kapital

Sammanfattning

En tidigare gjord bebyggelseprognos visade på ett behov av att kunna ansluta nya abonnenter till avloppsreningsverket. Syftet med projektet var att kunna ta emot större mängder avloppsvatten från södra Gotland samt minska miljöpåverkan på Östersjöns vatten. Detta genom att öka kapaciteten på Klintehamns avloppsreningsverk från 10 000 PE till 12 500 PE (PE står för personekvivalent vilken är 170 liter per person och dygn). Förberedelser gjordes också för framtida ökning till 20 000 PE. Kväverening infördes också i samband med ombyggnationen.

Upphandling genomfördes som delad entreprenad. Anläggningen driftsattes fullt ut år 2019 men färdigställdes år 2022.

Total investeringsbudget för projektet har varit 81,7 mnkr. Investeringsutgifterna har uppgått till 81,5 mnkr och innebär ett anslagsöverskott på 0,2 mnkr.

Bedömning

Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift över 20 mnkr slutredovisas till regionfullmäktige.

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att anslagsöverskott på 168 tkr regleras mot regionens Eget kapital.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2022-09-14, § 147

Slutrapport 12655 Utbyggnad Klintehamns avloppsreningsverk, 2022-08-15

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-06

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden