

RS § 263 Slutrapport Korpen lokalanpassning

Ärendenummer: RS 2023/1449

Paragraf föregående instans: AU § 177

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Slutredovisningen för investeringsprojektet lokalanpassning av Korpen godkänns.

Sammanfattning

Investeringsprojektet har omfattat ombyggnation av hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetslokaler för barnhälsovård och barnvårdscentral i fastigheten Visby Korpen 5 hus 01 plan 3. Projektet har avsett åtgärder på samtliga ytskikt, rör, el och ventilation.

Ombyggnationen har genomförts enligt projektdirektivet och verksamheten har fått ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Arbetsmiljön har blivit bättre med god inomhusluft, ljusa och fräscha lokaler.

Total investeringsbudget för projektet har varit 11,1 mnkr. Investeringsutgiften har uppgått till 10,9 mnkr och innebär ett anslagsöverskott på 0,2 mnkr.

Enligt riktlinjerna för redovisning av investeringar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift mellan 10 - 20 mnkr slutredovisas till regionstyrelsen.

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns.

Bedömning

Enligt riktlinjerna för redovisning av investeringar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift mellan 10 - 20 mnkr slutredovisas till regionstyrelsen.

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-22

Teknikförvaltningen slutrapport Korpen lokalanpassning etapp 1, 2023-05-22

Tekniska nämnden 2023-06-21, § 148

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-07-07

Skickas till

Tekniska nämnden