

Mottagare
Regionstyrelsen

Investeringsuppföljning

Förslag till beslut i regionstyrelsen

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsesammanträde få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Projekten följs ur tre olika perspektiv – tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött.

Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser.

Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 miljoner kronor. Det är tekniska nämnden som för tillfället ansvarar för alla projekt som har en budget som överstiger 20 miljoner kronor.

Rapporteringen avser status den 16 april 2025. Två projekt rapporteras som röda, dvs. att det finns stora avvikelser.

Projektet Kopparsviksbron har drabbats av försening och i värsta fall betydande försening samt risk för ökade kostnader. Aktuell status är att stålbron är levererad till byggarbetsplatsen. Målsättningen är att kunna nyttja bron innan midsommar.

Projektet Fårösunds avloppsreningsverk är rött på grund av nödvändig omprojektering till följd av klimatanpassning som kommer att leda till ökade kostnader och kraftig försening. Kostnadsbedömning tas fram efter avslutad systemhandling. Tidplanen är framflyttad på grund av osäkerheter i projektet.

Beslutsunderlag

Presentation: Projektstatus 2025-04-16

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-04-16

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör