

TN § 113 **Slutrapport Kulturkluster Ankaret**

Ärendenummer: TN 2022/1714

Paragraf föregående instans: TN AU § 80

Tekniska nämndens beslut

- Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och överlämna den till Regionfullmäktige för slutligt godkännande.
-

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade (RF § 134 september 2018) att anpassa fastigheterna Ankaret 1 och 5 för Gotlands kulturrum handlades upp som en totalentreprenad med en projektbudget på 11,5 miljoner inklusive ett tilläggsanslag om 3 miljoner kronor. Byggåtgärderna var främst ny ventilation, värmesystem och brandskyddsåtgärder. Entreprenaden pågick från juni till december 2019.

Bedömning

Fastigheterna är anpassade för tilltänkt verksamhet och uppfyller dagens lagkrav.

Ekonomisk konsekvensanalys: Projektet höll budget och hyresgästerna flyttade in enligt plan under januari 2020.

Landsbygdsperspektivet: Projektet berörde endast fastigheterna Ankaret 1 och 5 i Visby innerstad.

Genusperspektivet: Lokalerna är idag anpassade för kulturell verksamhet för teater och utställningar etc.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av projektledare Martin Jonsson.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

- Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Slutrapport Ankaret, daterad 2022-05-10

TKF tjänsteskrivelse 2022-05-18

Presentation på sammanträde

Skickas till

Regionstyrelsen