

Mottagare

Tekniska nämnden

Slutredovisning ombyggnation av Ankaret

Förlag till beslut

- Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och överlämna den till Regionfullmäktige för slutligt godkännande

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade (RF § 134 september 2018) att anpassa fastigheterna Ankaret 1 och 5 för Gotlands kulturrum handlades upp som en totalentreprenad med en projektbudget på 11,5 miljoner inklusive ett tilläggsanslag om 3 miljoner kronor. Byggåtgärderna var främst ny ventilation, värmesystem och brandskyddsåtgärder. Entreprenaden pågick från juni till december 2019.

Bedömning

Fastigheterna är anpassade för tilltänkt verksamhet och uppfyller dagens lagkrav.

Ekonomisk konsekvensanalys:

Projektet höll budget och hyresgästerna flyttade in enligt plan under januari 2020.

Landsbygdsperspektivet:

Projektet berörde endast fastigheterna Ankaret 1 och 5 i Visby innerstad.

Genusperspektivet:

Lokalerna är idag anpassade för kulturell verksamhet för teater och utställningar etc.

Beslutsunderlag

Slutrapport Ankaret, daterad 2022-05-10
TKF tjänsteskrivelse 2022-05-18

Teknikförvaltningen

Martin Jonsson
Projektavdelningen

Skickas till

Regionstyrelsen