

Investeringsbudget, utfall och prognos per investeringsprojekt.

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Aug	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning	Aktuell prognos 2027 Inmatning
Investeringsprojekt	-1 457 630	-637 026	820 604	-1 100 169	-373 557
10204 Anslutning till Flygplats	-11 938	-8	11 930	-15	
10208 Kopparsviksbron	3 439	-2 765	-6 204	-3 100	
10209 Gutevägen trafiksäkerhet	-2 229	-510	1 719	-1 700	
10211 Visby trafiksignaler	-4 924	-558	4 366	-4 400	
10212 Korsning lasarettbacken	-3 511	-3 525	-14	-3 600	
10213 Busshållplatser i Visby		-99	-99	-5 000	
10214 Dovhjorten parkering	-2 000	-1 644	356	-3 800	
10411 Terra Novask anp kök	-129	-24	105	-50	
10424 Grönsiskan ny reception		-7	-7		
10431 Alléskolan	-13 316	-617	12 699	-1 250	
10432 Lasarettet ställverk	-15 428	-14 761	667	-26 000	
10441 Högbyskolan omb skolkök	-2 639	-32	2 607	-50	
10444 Kallbadh Visby ny brygga		-2	-2		
10447 Visby lasarett uppf modul		-11	-11		
10450 Solbergabadet nybyggnad	-213 396	-87 107	126 289	-165 000	-48 396
10451 Lasarettet kallelsesystem	-9 369	-1 150	8 219	-2 000	-7 369
10452 Slite lekplats	131		-131		
10454 Tallunden upprustn lekpl		-10	-10		
10456 Klintehamn nybyggnad SÄBO	-9 079	-4 589	4 490	-10 000	
10457 Visby lasarett omb Bårhus		-2	-2		
10459 Akutmottagningen	-4 104	-411	3 693	-450	
10463 Roma ny idrottshall	-58 407	-17 032	41 375	-37 000	-21 407
10464 Korpen 5 hus 4 renov tak	-12 078	-10 329	1 749	-12 100	
10465 Visborg ny konstgräsplan	-1 385	-1 558	-173	-1 550	
10466 Lövsta elkraftförsörjning	180	-183	-363	-190	
10468 Visby Korpen 5 ställverk	-49 954	-44	49 910	-850	-44 954
10469 Endoskopimottagningen	-20 000		20 000	-2 600	
10470 Öja bibliotek meröppet	-500	-178	322	-500	
10471 Skarphäll ny kontorsbyggn	-10 000	-535	9 465	-950	-5 000
10472 Solberga kulturhus	-1 500	-54	1 446	-350	
11025 Solrosen 07 verksanp kök	-684	-684	0	-684	
11038 Mottagningskök	-71	-71	0	-71	
11047 Väduren 02 verksanp	-123	-58	65	-123	
11102 Fårösundsk 04 3 aggregat		0	0		
11103 Lasarettet kök vent kåpa		-144	-144		

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Aug	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning	Aktuell prognos 2027 Inmatning
11104 Korallen UH ventilation		-585	-585		
11105 Bösspipan byte av fläktar		-241	-241		
11108 Strands 1;144 Vent PU		-495	-495		
11109 Korpen Hus 03 rrenov aggr		-275	-275		
11111 Tingsbrogården VÅA1		-208	-208		
11112 Lyckåkersk 02 omb EPC		-1 117	-1 117		
11200 Ventilationsåtgärder	-24 076		24 076	-14 076	-10 000
11293 Humlegårdskolan Vent PU		-2 450	-2 450		
11298 Norrbackask 02 byte aggre		-1 394	-1 394		
11299 Rapphönan byte aggregat		-249	-249		
11300 Energibesparingsåtgärder	-6 464		6 464	-3 000	-3 464
11370 Artilleriet, gympa EPC		0	0		
11380 Solrosen 02 Solceller		-975	-975		
11382 Korpen 5 Hus 07 Solceller		0	0		
11383 Korpen 5 Hus 05 Solceller		-675	-675		
11563 Kilåkern omb terapi		0	0		
11589 Reservkraftsuttag MSB	-684		684	-684	
11591 Utveckling av fastigheter	-76		76	-76	
11592 Klimatanpassn/Robusthet	-5 000		5 000	-5 000	
11616 Södervärnshall styrkeloka	-1 967	-97	1 870	-500	-1 467
11618 HSF Kort och lås	-4 189	-713	3 476	-2 189	-2 000
11626 Lasarettet IVA Läkemedels	-815		815	-815	
11629 Endre Bäcks 1:30 omb omkl	-200		200	-200	
11630 Södervärn etabler skolgår	-1 020	-989	31	-1 020	
11636 Lasarettet anp blodkylar	-700	-11	689	-700	
11638 Kabyssen anp flytt Heden	-619	-250	369	-619	0
11639 Humlan förskola, verksanp	-4 991	-5 200	-209	-4 991	
11640 Romaskolan anp moduler	-73		73	-73	
11642 Gråboskolan Anp vatten	-2 800	-911	1 889	-2 800	
11645 Lasarettet ombyggn Neo	-3 303	-3 383	-80	-3 303	
11647 Kopparslagaren kortläsare	-696	-40	656	-696	
11648 Kommunhus Slite omb scen	-747	-643	104	-747	
11649 SOF porttelefoner RCO	-800	-371	429	-800	
11651 Lasarettet ÖNH verksanp	-1 000		1 000	-1 000	
11652 Korallen verksamhetsanp		-701	-701	0	
11653 Romaskolan utbyggn matsal		-372	-372		
11654 Bryggaren anp för SOF	-3 371	-3 371	0	-3 371	
11656 Röda skolan verksanp	-6 000	-218	5 782	-6 000	
11657 Lasarettet Sterilen	-15 000	-12 253	2 747	-15 000	

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Aug	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning	Aktuell prognos 2027 Inmatning
11658 Kilåkern omb RWC	-398	-228	170	-398	
11659 Rävhamnen omb ishallproje	-14 000	-10 786	3 214	-14 000	
11680 HSF Verksamhetspott	-5 520		5 520	-5 520	
11682 Lasarettet 15 Utak pott		-40	-40		
11692 Lasarettet pers rum röntg		-4	-4		
11694 Lasarettet katastrofförrå		-100	-100		
11695 Lasarettet Byte DT röntge		-171	-171		
11703 Verkstadssk 03 tak fasad		-2 166	-2 166		
11704 Bryggaren fönsterbyte		-849	-849		
11705 Övervakningskamera skolor		-858	-858		
11706 Senapen 03 renov lgh 1B		-272	-272		
11708 Väskinde sk pelletsutrust		-100	-100		
11710 Solbergask 06 matsal		-614	-614		
11711 Lasarettet NEO omb		-240	-240		
11714 Södervärns 04 UH vattens		-524	-524		
11715 Kilåkern 3 köksbyte		-803	-803		
11803 Romaskolan 01 tak fasad		-2 920	-2 920		
11804 Korpen 08 Dränering		-1 745	-1 745		
11805 Blåkråkan 06 byte kök		-1 327	-1 327		
11806 Kommunhus Slite kyla		-184	-184		
11810 Humlegårdsskolan renov		-3 960	-3 960		
11814 Lasarettet brandskyddsåtg		-186	-186		
11815 Tingsbrogården, pelletsbr		0	0		
11818 Slakteriet 2 oljeavskilja		-305	-305		
11824 Havdhem skola fasad fön		-23	-23		
11825 Korallen, Dränering o UH		-5 681	-5 681		
11826 Lasarettet Citect styrsys		-146	-146		
11827 Romaskolan Brandlarm		-72	-72		
11830 Byte av storkök FÄ		-492	-492		
11834 Korpen Hus 03 Åtg golvyta		-199	-199		
11835 Försk Skola UAF kortläsar		-688	-688		
11839 Kabyssen lås o kortläsare		0	0		
11843 Desideria ombyggnad hiss		-551	-551		
11847 Strands 1:144 02 lgh 402		0	0		
11849 Korpen Hus 12 lgh 103 UH		-817	-817		
11850 Klubbsvampen fönsterbyte		-300	-300		
11851 Blå huset Byte Fjv centra		-93	-93		
11852 Lasarettet renov C3 o A2		-2 197	-2 197		
11854 Korpen 01 hissbyte		-564	-564		

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Aug	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning	Aktuell prognos 2027 Inmatning
11855 Byte av 3 pelletsförråd		-440	-440		
11856 Lasarettet Röntgen UH		-181	-181		
11858 Stånga skola fettavskilja		-272	-272		
11859 Korpen Hus 07 Hissbyte		-347	-347		
11860 Tallen Underhåll/vattensk		-448	-448		
11861 Kattvik Äldreb UH/Vattens		-315	-315		
11862 Högbyskolan 02 utr trapp		-169	-169		
11863 Romaskolan 02 utr trapp		-310	-310		
11865 Lasarettet golvbyte korri		-183	-183		
11871 RT Annelund Brandlarm		-376	-376		
11872 Lasarettet Hus 15 utv UH		-2 660	-2 660		
11873 Endre skola avloppsbrunn		-42	-42		
11874 Tingsbrogården hydrofor		-49	-49		
11875 Blåkråkan 06 Hissbyte		-425	-425		
11876 Gympa A7 omläggning tak		-171	-171		
11877 Lärbro skola tak o fönste		-630	-630		
11879 Solbergask 05 frysrum		-304	-304		
11880 Lasarettet 24 taksäkerhet		-245	-245		
11881 Artilleriet 09 kortläsare		-105	-105		
11882 Solrosen byte kortläsare		-410	-410		
11883 Skräddaren fönster panel		-1 339	-1 339		
11884 Kronhagen 3;68 trinetter		-595	-595		
11888 Håven 6 RT Asfaltering		-787	-787		
11889 Senapen 02 lgh 3E UH		-369	-369		
11890 Lasarettet sterilen		0	0		
11891 Kattvik Äldreboen pannrum		-54	-54		
11895 Hägern 1 renov fasad fönst		-93	-93		
11900 Fastighetsansvar/PU	-79 649		79 649	-79 649	
11930 Signalen 2 renovering		-180	-180		
11942 Korpen 5 08 Renov fasad		-110	-110		
11950 LED-belysning Alla	-10 962	-5 936	5 026	-10 962	
11973 Strands 1;144 omb fd poli		-3 644	-3 644		
11976 Hemse ishall PU		-515	-515		
11987 Gråboskolan ytpapp tak		-2 153	-2 153		
11988 Solbergaskolan 02 fönster		0	0		
11992 Strands 1:144 Utv UH fasa		-809	-809		
11993 Solbergaskolan brandlarm		-96	-96		
11995 Sicklings 1:113 02 fönste		0	0		
12000 Trafikinvestering	-5 666	-3 557	2 109	-5 666	

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Aug	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning	Aktuell prognos 2027 Inmatning
12001 Beläggningsprogram	-8 499	-1 481	7 018	-8 499	
12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP	-1 496	-1 071	425	-1 496	
12100 Belysning reinvestering	0		0	0	
12102 Belysning Visby innerstad	-14 000	0	14 000	-500	-13 500
12130 Expl GC-väg Torslunden	-829	-791	38	-3 200	
12131 Expl Park Torslunden	-750	-425	325	0	
12132 Expl Lekplats Torslunden	-80	-62	18	0	
12133 Expl Torslunden torget	-70	-90	-20		
12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,	-8 146	-7 835	311	-8 100	
12187 Expl gata Gråbo	-6 294	-1 473	4 821	-4 900	
12188 Expl GC-väg Gråbo	-617	-246	371	-400	
12189 Expl Park Gråbo	-6 869	-401	6 468	-400	
12190 Expl Vägar Visborg	-1 438		1 438	-500	-938
12191 Expl GC-vägar Visborg	-6 017	-858	5 159	-1 200	
12192 Expl Park Torg mm Visborg		-11	-11		
12193 Expl Parkering Visborg		-17	-17	0	
12195 Expl Gata Ind-mark Visby	-14 695	-296	14 399	-1 100	
12196 Expl GCväg ind-mark Visby	-945	-11	934	-300	
12200 Parkinvestering	-9 157	-3 498	5 659	-9 157	
12221 Stora torget o Södertorg	-2 500	-2 229	271	-2 500	
12253 Bad & Besöksplatser		0	0		
12378 Expl VA Stadsutv Visborg	-2 000	-272	1 728	-400	
12382 Expl VA Gråbo	-6 933	-736	6 197	-1 700	
12384 Expl Vy Norr 1,1- Österby	-4 680	-4 480	200	-4 500	
12385 Expl Torslunden	-700	-401	299	0	-400
12400 Ledningsutb ospec	-5 196	-2 067	3 129	-5 196	
12401 VA-utb VA-plan Hide mm	-2 645	-1 070	1 575	-1 700	-945
12461 Testbädd Storsudret	-891	0	891	-891	
12463 Norra Linan ledningsbyggn	-12	-56	-44	-56	
12465 Alva-Stånga vattenledn ny	-39 587	-25 665	13 922	-34 000	-5 587
12475 Tofta VV-Krokstädev vatte		-262	-262	-262	
12476 AMV Omb lokal (VSVV)	-632	-1 245	-613	-1 300	
12477 Bunge VO (VUP 2)		-3	-3		
12478 Valleviken ledn t/f Slite	-2 482	-2	2 480		-2 480
12480 Ardre Vitvär VO VUP 7	-1 726	-511	1 215	-1 726	
12503 Filter VA-ledn;ar (Snäckg	-600		600		
12506 VVF Omb VSVV H-del 4	-127 000	-72 970	54 030	-124 000	-1 000
12509 DricksVattfenörsörjn-2026		0	0		
12525 Vattenskydd VA-plan	-1 745	-1 626	119	-1 745	

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Aug	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning	Aktuell prognos 2027 Inmatning
12551 VVF Västerhejde-VSVV ledn	-5 000	-1 092	3 908	-1 000	-4 000
12566 Kroks 1:36 Tofta valedn		0	0		
12575 VVF Omb VSVV H-del 1	8 463	-16 737	-25 200	-23 000	
12576 VVF Omb VSVV H-del 2	-347	-19 062	-18 715	-64 000	0
12584 VVF Visby vattenförsörjn	-66 081	-877	65 204	0	-46 081
12585 Stenhuse Sanda-V-garn e1	-3 544	-84	3 460	-500	
12586 Alskog Tryckstegring		0	0		
12588 Kappelshamn VV		0	0		
12593 Västergarn-Tofta ö-förled	-6 327	-344	5 983	-750	
12595 VVF Tofta VV anl KNVV	1 935	-2 367	-4 302	-3 000	
12598 VVF Uppgr Råva-kontr VSVV	854	-663	-1 517	-2 500	
12599 VVF Tillf VV Visby	581	-186	-767	-1 000	
12624 Färösund ARV AM förbättr	-4 917	-57	4 860	-500	-4 417
12625 Martebo ARV, tillsyn mm	-2 000		2 000	-250	-1 750
12661 Dagvatten o klimatanpassn	-640		640	0	-640
12663 Visby ARV lokal anp+ AMV	-19 975	-3	19 972	-500	-19 475
12664 K-hmn P5-K-hamn ARV S-led	-5 444	-2 653	2 791	-3 250	
12667 DV Palisaderna, dammar	-1 996	-891	1 105	-2 250	0
12668 Klintehamn ARV ny intagle	-834	-712	122	-13 000	
12669 Visby ARV tillf lokaler		-8	-8	-100	
12705 Kärl för hemsortering	-95 000	-99 381	-4 381	-95 000	
12709 Utbyte av container	-150		150	-150	
12738 Oml.pl förpackningsavfall	-1 500	-682	818	-1 500	
12800 Visby hamn Reservkraft	-20 000		20 000	-1 000	-19 000
12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.	-7 861	-356	7 505	-2 000	-3 803
12812 Rep spont kajanläggningar	-4 955		4 955	0	-4 955
12836 VBY Elanslutning fartyg	-4 741		4 741	-2 000	-2 741
12840 VBY Renov spont Holmen	-9 634	-11 692	-2 058	-11 692	
12847 Rensmuddring övr hamnar	-1 000		1 000	-1 000	
12848 Utveckling Visby Gästhamn	-2 200		2 200	0	0
12849 Dagvatten Logyta	-1 000		1 000	-1 000	
12850 Förbättring övriga hamnar	-5 061		5 061	-2 000	-3 061
12868 Rensmuddring Klintehamn	-3 000	-568	2 432	-3 000	
12871 Rensmuddring Ronehamn	-2 149		2 149	-1 500	-649
12872 Klintehamn logistiktor	-2 000		2 000	-2 000	
12874 VBY Renov spont Holmen	-1 850		1 850	-1 850	
12905 Omb Förrådet 2 VA-verksta	-6 300		6 300	-500	-5 800
13000 Reinvestering i VA-anlägg	-14 448	-12	14 436	-5 000	-7 114
13001 Utrusn, mask, program, li		-139	-139		

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Aug	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning	Aktuell prognos 2027 Inmatning
13054 Scada uppgradering		-295	-295		
13061 Migrering VA		-856	-856		
13063 Pstn P5 --Klintehamn ARV	-5 000		5 000	-500	-4 500
13066 VVF Tingstäde VV reinvest	-1 000	-10 817	-9 817	-15 000	0
13067 VVF Follingbo råvattenled	1 269	-7 880	-9 149	-9 000	0
13068 Filter VA-anläggningar		-1 044	-1 044		
13069 Filtter VA-ledningar		-186	-186		
13070 Reinv ozonanl VNVV	-18 500	-8 920	9 580	-18 500	
14040 Försäljning Fastighet		-51	-51		
15000 Förnyelse Vattenverk	-2 892	0	2 892	-8 000	
15001 Utrustn, maskin över basb		-274	-274		
15029 Automatisk mätn va-nivåer		-2	-2		
15060 Herrvik VV - ny intagssil		0	0		
15062 Kvarnåkershamn driftoptim	-24 502	-21 557	2 945	-25 000	
15063 Klintebys V-reservoar		-4	-4		
15066 Membran VV		-3 857	-3 857		
15068 Lagerlokal VA 1		-411	-411		
15074 Liknatte VV, pumpar mm		-1 494	-1 494		
16000 Förnyelse Avloppsren.verk	-3 096	0	3 096	-10 000	
16001 Pump, mask mm över basbel		-6 663	-6 663		
16002 Styr- o reglerutrustn		-146	-146		
16014 Svavelväte		-220	-220		
16016 Tillf. elkraft m. Gotland		-450	-450	-1 000	
16022 Klintehamn ARV värmepump		-732	-732		
17000 Förnyelse VA ledningsnät	-36 734		36 734	-32 000	-4 734
17053 San Polhemsg mfl V+S+D		-5	-5		
17066 San Slite Strandridarväg		-654	-654		
17073 San Klintehamn Ekvägen		0	0		
17119 Vby Söderv V+S+DV		-9	-9		
17125 Västerhejde NygårdsAllé V		-4	-4		
17126 Visby Hantverksg V-ledn		-14	-14		
17133 Hemse Törden		-829	-829		
17134 Visby Othemarsgatan		-685	-685		
17135 Ljugarn Oml V+S, utb DV		-8 856	-8 856		
17136 Tofta Kyrkby/Licksarve		-230	-230		
17137 Visby Klippgat V+ny DV		-1 646	-1 646		
17138 Havdhem Spenarve 1:9 DV		-287	-287		
17140 Burgsvik Gislev./Hamnv.		-1 011	-1 011		
17142 Roma Kungsallén D relin		-294	-294		

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan-Aug	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning	Aktuell prognos 2027 Inmatning
17144 Burgsvik-Målargränd		-5	-5		
17800 Förnyelse VAledn Innersta	-4 000		4 000	-500	-2 500
17801 Visby Biskopsgatan "pilot		-919	-919	-1 000	
18102 Expl Industrimark Gata/pa	-11 000		11 000		
18103 Expl Gråbo Gata/park	-8 300		8 300	0	
18105 Expl Samtl gatupr Visborg	-26 200		26 200	0	-18 060
18107 Expl Torslunden Gata/park	-9 900		9 900	0	-9 150
18302 Expl Samtl VA-pr Visborg	-21 900		21 900	0	-21 900
18303 Expl Gråbo VA	-7 000		7 000	0	
18304 Expl Torslunden VA	-400		400	0	-400
22003 Möbler Visborg	-200		200	-200	
22006 Varuförsörjning invent	-2 497	-1 210	1 287	-1 210	
22030 Digitalisering VA	-6 276	-1 324	4 952	-10 000	
22600 Maskiner o Fordon	-5 300	-664	4 636	-5 300	
22601 Maskiner o Fordon, VA	-3 766		3 766	-3 766	
22602 Maskiner o Fordon, Avfall	-24 085	-5 349	18 736	-24 085	
22700 Utv Kollektivtrafik Pott	-4 500	-571	3 929	-900	
22713 Nytt stadslinjenät	-13 603		13 603	0	-12 203
80104 Expl Övrigt generellt		-21	-21		
80107 Expl Järnvägen 3	-798		798		-798
80109 Expl Torslunden Visby	-2 700		2 700	0	-2 550
80115 Expl Industrimark	-436	-239	197	-250	-86
80116 Expl Gråbo 1:3	-4 583	-193	4 390	-200	-4 283
80120 Expl Visby Hällar1:7järnv		0	0	0	
80123 Expl Järnvägen	1 421		-1 421		