

Mottagare
Regionstyrelsen

Investeringsuppföljning

Förslag till beslut i regionstyrelsen

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsesammanträde få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Projekten följs ur tre olika perspektiv – tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött.

Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser.

Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 miljoner kronor. Det är tekniska nämnden som för tillfället ansvarar för alla projekt som har en budget som överstiger 20 miljoner kronor.

Rapporteringen avser status den 13 juni 2025. Två projekt rapporteras som röda, dvs. att det finns stora avvikelser.

Projektet Fårösunds avloppsreningsverk är rött på grund av nödvändig omprojektering till följd av klimatanpassning som kommer att leda till ökade kostnader och kraftig försening. Kalkylen visar på extremt stora byggkostnader och kalkylen ska granskas av sakkunnig. Då den beräknade entreprenadkostnaden är för hög tas ett omtag och nya alternativa lösningar ska tas fram.

Projektet nytt kallelsesignalsystem lasarettet är rött då projektets avslut är försenat och prognos för slutförande är oklart. Aktuell status är att projektet inte går att avsluta eftersom oklarheter om ägarskapet av kritiska larm fortgår. Det innebär att projektet sköter driften och arbete med förvaltningsplan pågår.

Beslutsunderlag

Presentation: Projektstatus 2025-06-13

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-08-27

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Marlene Bernfalk Karlsson
tf Ekonomidirektör