

Mottagare
Regionstyrelsen

Investeringsuppföljning

Förslag till beslut i regionstyrelsen

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsesammanträde få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Projekten följs ur tre olika perspektiv – tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött.

Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser.

Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 miljoner kronor. Det är tekniska nämnden som för tillfället ansvarar för alla projekt som har en budget som överstiger 20 miljoner kronor.

Rapporteringen avser status den 22 oktober 2025. Två projekt rapporteras som röda, det vill säga att det finns stora avvikelser.

Projektet nytt kallelsesignalsystem lasarettet är rött då projektets avslut är försenat. Nu är ägarskapet beslutat i KLG, det blir Fastighetsavdelningen som blir ägare för systemet. Arbete med objektförvaltningsplan ska påbörjas som ett trepartssamarbete mellan TKF, HSF och RSF.

Projektet Kopparsviksbron är rött då slutbesiktningen inte godkändes, det finns bestridna fakturor på över 15 miljoner kronor. Det är ett mycket resurskrävande projekt och jurister är inkopplade. Entreprenören har inte bokat en ny slutbesiktning.

Beslutsunderlag

Presentation: Projektstatus 2025-10-22

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-10-29

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Marlene Bernfalk Karlsson
tf Ekonomidirektör