

RS AU § 74 Information om investeringsprojekt. Nya Solbergabadet

Ärendenummer: RS 2019/959

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

I samband med regionfullmäktiges beslut 2021-11-22, § 192 att bygga ett nytt badhus på Solbergatomten i Visby, beslutades att projektet skulle återskrivas vid kommande budgetberedningar tills dess att badhuset är klart.

Produktionsfasen startade med loss hållning av berg, som slutfördes i april 2025 med gott resultat. Därefter följde ledningsdragning under den tänkta platta samt platsgränsning av platta, väggar och bjälklag. Vissa delar av väggar och bjälklag återstår fortfarande. Arbetet har sedan årsskiftet 2025/2026 påverkats av snö och ovanligt långvarig kyla, vilket har försvårat tidsplaneringen. Analys pågår nu av hur detta påverkar kommande moment och slutlig färdigställandetid. Projektledningen bedömer dock fortsatt att projektet håller sig inom tilldelad budget.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige tar emot informationen i rapporten.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ingemar Britts, projektledare, teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Pär Gustavsson, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Projektrapport. Nya Solbergabadet 2026-02-13

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-02-23