

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Investeringsuppföljning 2026

### Förslag till beslut

- Informationen tas emot.

---

### Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsesammanträde få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 miljoner kronor. För närvarande är det Tekniska nämnden som ansvarar för samtliga projekt med budget som överstiger beloppet.

Projekten följs ur tre olika perspektiv – tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser. Rapporteringen avser status per den 1 april 2026 och den visar att det är två projekt som rapporteras som röda.

Projektet Kopparsviksbron är markerat rött eftersom slutbesiktning nummer två inte har godkänts. Relationen med entreprenören är ansträngd och tvisten hanteras just nu mellan parterna via advokater. Miljö- och byggnämnden har meddelat ett interimistiskt slutbesked för bron. Kopparsviksbron togs i bruk till första besöket den 1 april, men för tillfället är bron stängd för allmänheten till dess att pågående åtgärder slutförts. Återställningen av Kopparsviksvägen utförs av ramavtalsentreprenör och inväntar asfaltering.

Projektet Klintehamn ARV ny intagsledning är markerat rött. Ett anbud har inkommit som är väsentligt högre än budget, därför har beslut tagits att avbryta upphandlingen. Nu arbetar projektgruppen med att planera en ny upphandling där anbudsöppning är planerad till 4 maj 2026.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-04-27

Presentation: Projektstatus 13 april 2026

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Regiondirektör

Roger Sundholm  
Ekonomidirektör