

RS § 119 Information om investeringsprojekt. Nya Solbergabadet

Ärendenummer: RS 2019/959
Paragraf föregående instans: AU § 74

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

I samband med regionfullmäktiges beslut 2021-11-22, § 192 att bygga ett nytt badhus på Solbergatomten i Visby, beslutades att projektet skulle återrapporteras vid kommande budgetberedningar tills dess att badhuset är klart.

Produktionsfasen startade med losshållning av berg, som slutfördes i april 2025 med gott resultat. Därefter följde ledningsdragning under den tänkta platta samt platsgjutning av platta, väggar och bjälklag. Vissa delar av väggar och bjälklag återstår fortfarande. Arbetet har sedan årsskiftet 2025/2026 påverkats av snö och ovanligt långvarig kyla, vilket har försvårat tidsplaneringen. Analys pågår nu av hur detta påverkar kommande moment och slutlig färdigställandetid. Projektledningen bedömer dock fortsatt att projektet håller sig inom tilldelad budget.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige tar emot informationen i rapporten.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Projektrapport. Nya Solbergabadet 2026-02-13
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-02-23