

Budgetberedning 2026**Projektrapport Nya Solbergabadet, TN 2022/679****Framdrift**

Genomförandet av projekt "Nya Solbergabadet" i enlighet med beslut RF § 192 är pågående och framdriften under perioden från föregående rapport mars 2025 – februari 2026 sammanfattas enligt nedan.

Produktionsfasen inleddes med losshållning av berg vilket avlöpt med gott resultat och färdigställdes under april 2025. Därefter påbörjades arbeten med ledningsdragning av rör under platta. Parallellt med dessa arbeten påbörjades platsgjutning av betongplatta, inner- och ytterväggar och slutligen bjälklag. I skrivande stund återstår fortsatt att antal kvadratmeter vägg och bjälklag. Arbetet har sedan årsskiftet 25/26 påverkats av den utmaning vintervädret ger i form av en del snö men framförallt den för Gotland ovanligt långvariga kylan.

Tid

Den ogynnsamma väderleken har påverkat möjligheten att hålla upprättad tidsplanering och analys av eventuell påverkan på kommande aktiviteter och i slutändan färdigställandetid pågår.

Kvalitet

Projektet genomförs i samverkan och projektledningens uppfattning av genomförandet gällande entreprenörens kvalitet avseende produktion, dokumentation, tidsplanering och ekonomisk redovisning lever upp till i upphandlingen ställda krav. Entreprenörens specialistgrupp (NCC badhusgrupp) deltar aktivt i arbetsberedningar för olika moment genomför kontinuerliga uppföljningar på plats. Internt inom Regions Gotland pågår arbete i nära samarbete mellan TSF och KFA för att säkerställa en bra leverans inför kommande driftsättning och badets öppnande.

Ekonomi

Projektledningens bedömning är fortsatt att projektet ryms inom tilldelade medel. Detta inkluderar de störningar projektet nu drabbats av till följd av ogynnsamt väder.

Teknikförvaltningen Projektavdelningen
Med vänlig hälsning

Ingemar Britts
Projektledare

Peter Eklöf
Bitr. projektledare