

Mottagare
Regionstyrelsen

Slutredovisning Korpen lokalanpassning

Förslag till beslut

- Slutredovisningen för investeringsprojektet lokalanpassning av Korpen godkänns.

Sammanfattning

Investeringsprojektet har omfattat ombyggnation av hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetslokaler för barnhälsovård och barnvårdscentral i fastigheten Visby Korpen 5 hus 01 plan 3. Projektet har avsett åtgärder på samtliga ytskikt, rör, el och ventilation.

Ombyggnationen har genomförts enligt projektdirektivet och verksamheten har fått ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Arbetsmiljön har blivit bättre med god inomhusluft, ljusa och fräscha lokaler.

Total investeringsbudget för projektet har varit 11,1 mnkr. Investeringsutgiften har uppgått till 10,9 mnkr och innebär ett anslagsöverskott på 0,2 mnkr.

Enligt riktlinjerna för redovisning av investeringar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift mellan 10-20 mnkr slutredovisas till regionstyrelsen.

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns.

Bedömning

Enligt riktlinjerna för redovisning av investeringar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift mellan 10-20 mnkr slutredovisas till regionstyrelsen.

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Bedömningen är att lokalerna uppfyller lagkraven.

2. Ekonomiskt perspektiv

Investeringsprojektet har hållit budget. Lokalanpassningen har gjort verksamhetens dagliga drift effektivare genom optimerad planlösning. Ny

effektiv LED-belysning har installerats vilket ger lägre elkostnader.

3. Barnperspektiv

Verksamheterna för barnvårdscentral (BVC) och barnhälsovård (BHV) har fått lokalerna anpassade för sina behov.

4. Jämställdhetsperspektiv

Ej tillämpligt.

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej tillämpligt. Uppdraget har varit att bygga om befintliga lokaler i Visby.

6. Klimat och miljöperspektiv

LED-belysning har installerats och ger en lägre energiförbrukning.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-07-07

Tekniska nämnden, TN § 148, 2023-06-21

Teknikförvaltningen tjänsteskrivelse, 2023-05-22

Teknikförvaltningen slutrapport Korpen lokalanpassning etapp 1, daterad 2023-05-22

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming
tf Regiondirektör

Skickas till

Tekniska nämnden.