

Mottagare
Regionstyrelsen

Investeringsuppföljning 2026

Förslag till beslut

- Information tas emot

Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsesammanträde få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 miljoner kronor. För närvarande är det tekniska nämnden som ansvarar för samtliga projekt med budget som överstiger det beloppet.

Projekten följs ur tre olika perspektiv – tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser. Rapporteringen avser status per den 5 juni 2026 och den visar att det är två projekt som rapporteras som röda och ett som gult.

Projektet Kopparsviksbron är rött eftersom slutbesiktning nummer två inte godkändes. Arbetet med felavhjälpande pågår med ramavtalsparter. Tvistelösning pågår mellan Region Gotland och entreprenören via ombud i form av advokater. Arbetet med godkänt slutbesked pågår. Bron kompletteras med ytterligare nät och informations/varningsskyltar. Bron nyttjas av anlöpande kryssare men är ännu inte öppen för allmänheten då felavhjälpande arbete pågår. Återställningen av Kopparsviksgatan görs av ramavtalspart och arbetet och blir klart inom kort.

Projektet Klintehamn ARV (avloppsreningsverk) ny intagsledning är rött eftersom budgeten är lägre jämfört de anbud som inkommit för projektet. En upphandlingsprocess med utbrytning av maskin och styr som sidoentreprenad pågår. Anbudsöppning var 2026-05-04 och tilldelning sker i samband med ny budget som skall presenteras i tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-08-24
Presentation: Projektstatus 2026-06-05

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Roger Sundholm
Ekonomidirektör