

Mottagare

Tekniska nämnden

Slutredovisning Korpen lokalanpassning etapp 1

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och överlämna den till Regionfullmäktige för slutligt godkännande.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beställde verksamhetsanpassning av lokalerna på Korpen hus 01 under 2020. I samband med verksamhetsanpassningen utfördes underhåll som finansierades av Teknikförvaltningen. Projektet finansierades av fastighetsavdelningens underhållsbudget TKF samt verksamhetspott HSF med total projektbudget 11 067 tkr. Utfall 10 909 tkr, avvikelse +158 tkr. Projektet omfattade projektering av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt utförande av generalentreprenad inklusive slutbesiktning.

Bedömning

Lokalerna är anpassade för tilltänkt verksamhet och uppfyller dagens lagkrav.

Barnperspektiv:

Nya och fräscha lokaler för barnvårdscentral (BVC) och barnhälsovård (BHV) på Korpen Visby. BVC/BHV arbetar för att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Landsbygdsperspektiv:

Projektet berör endast Korpenområdet i Visby. BVC/BHV har även verksamhet utanför Visby, då är man välkommen till Hemse eller Slite.

Ekonomiskt perspektiv:

Projektet är avslutat och höll beslutad budget. BVC/BHV flyttade in enligt plan under juni 2021. Lokalanpassningen har gjort verksamhetens dagliga drift effektivare genom optimerad planlösning. Tas bort: Ny effektiv LED-belysning har installerats vilket ger lägre elkostnader.

Beslutsunderlag

Slutrapport Korpen lokalanpassning etapp 1, daterad 2023-05-22
TKF Tjänsteskrivelse 2023-05-22

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelsen