Mottagare
Regionstyrelsen

Investeringsuppföljning 2026

Förslag till beslut

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

För att underlätta för regionstyrelsen i sin uppsikt över förvaltningar och bolag inom Region Gotland, ska regionstyrelsen vid varje regionstyrelsesammanträde få en rapport som redogör för framdriften av Region Gotlands största investeringsprojekt. Rapporteringen avser de investeringsprojekt som har en totalbudget som överstiger 20 miljoner kronor. För närvarande är det tekniska nämnden som ansvarar för samtliga projekt med budget som överstiger det beloppet.

Projekten följs ur tre olika perspektiv: tid, kvalitet och ekonomi. De tre perspektiven bedöms utifrån färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att det inte finns några avvikelser jämfört mot vad som planerats. Gult betyder att det finns mindre avvikelser och rött betyder att det finns stora avvikelser. Samtliga projekt finns beskrivna i PPT filen ”Projektstatus”. Nedan beskrivs kort de projekt som är klassificerade som rött.

Rapporteringen avser status per den 23 oktober 2026 och den visar att det är ett projekt som rapporteras som rött och fyra som gult.

Kopparsviksbron

Projektet Kopparsviksbron är rött på parametern kostnad och gult på parametern tid. Aktuell status är samma läge som förra presentationen. Då presenterades en fördjupad dragning muntlig på regionstyrelsens sammanträde. Summerad status är att projektet är gulmarkerat avseende tid. Detta då den ursprungliga tidplanen innebar att projektet skulle bara färdigställt 2025-04-25. Bron är dock öppen för allmänheten och kryssningsresenärer sedan i juli 2026. Projektet har en stor avvikelse avseende kostnad och är därför markerat rött. Ursprunglig budget var 60 mnkr, upparbetad budget är 67 mnkr och prognosen är att projektet slutar på 71 mnkr. Detta pga tvist med entreprenören (dock ej rättslig). Under hösten pågår arbete av två nämnder (överbesiktning och värdering). Region Gotlands advokater är ombud.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-11-02
PPT Presentation: Investeringsuppföljning 2026. Projektstatus 2026-10-23

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Roger Sundholm
Ekonomidirektör